



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
 TRIENIO 2013 - 2015
 DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
 CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 23
 FOPADEM 2015
 Acta De entrega - Recepcion
 Obra por Contrato

FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2015

D M A

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP036.- PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAOBA, COL. LUIS GOMEZ. Z.

LOCALIDAD: 001 CD. TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO.

PROGRAMA: RAMO GENERAL 23.- FOPADEM 2015

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005.- URBANIZACION

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: 4,607.59 CANTIDAD: M2

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 25 DE JUNIO DE 2015

TERMINACION PROGRAMADO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: GRUPO ARCAL S.A. DE C.V.

RFC: GAR090616387

DOMICILIO: CALLE PATINAJE No. 201, FRACC. CD DEPORTIVA, C.P. 86189, VILLAHERMOSA, TABASCO

CONTRATO: CO-OP036-8/2015

IMPORTE: \$3,797,439.17

MODALIDAD DE ADJUDICACION: LICITACION PUBLICA NACIONAL

FECHA DE ADJUDICACION: 03 DE JUNIO DE 2015

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 25 DE JUNIO DE 2015

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
 TRIENIO 2013 - 2015
 DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
 CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 23
 FOPADEM 2015
 Acta De entrega - Recepcion
 Obra por Contrato

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 1574455-0000 IMPORTE: \$379,743.92 FECHA DE EXP: 15 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V.

ANTICIPO:

FIANZA No.: 1574456-0000 IMPORTE: \$1,139,231.75 FECHA DE EXP: 15 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V.

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 1642386-0000 IMPORTE: \$399,200.00 FECHA DE EXP: 25 DE NOVIEMBRE DE 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V. VIGENCIA: 365 DIAS

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 28 DE JULIO DE 2015

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2015

OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

PRELIMINARES: CONSTRUCCION DE LETRERO ALUCIVO A LA OBRA, DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, CORTE DE TERRAPLEN CON EQUIPO MECANICO, RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA, BASE HIDRAULICA: SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO (GRAVA TRITURADA DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS), ACARREOS DE MATERIAL, CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 10 CMS DE ESPESOR. PAVIMENTO: CIMBRA METALICA A BASE DE CANAL MONTEN DE 6", SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 15 CMS DE ESPESOR, RESISTENCIA MR-45, VARILLA PASADOR (ROLL-BAR), LISO DE 5/8" DE 60 CMS, VARILLA (CORRUGADA) DE 3/8" DE 60 CMS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE PVC, RENIVELACION DE BROCAL DE POZOS DE VISITA, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO INTENSO EN AREA DE GUARNICION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 1/2" EN REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA DE INSERCIÓN DE PVC HIDRAULICO EN REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: M2 CANTIDAD: 4,945.80

POBLACION BENEFICIADA: 32,579 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: UNA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
 TRIENIO 2013 - 2015
 DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
 CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 23
 FOPADEM 2015
 Acta De entrega - Recepcion
 Obra por Contrato

INVERSION VALIDADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACION, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

ACTA DE CABILDO <u>52</u>	FECHA <u>02/04/2015</u>	
CONVENIO CON EL EJECUTIVO <u>DEL ESTADO</u>	FECHA <u>17/03/2015</u>	INVERSION (\$) <u>\$ 3,992,000.00</u>

MODIFICACIONES (Reduccion de Monto y Metas)

No. DE OFICIO <u>CONVENIO</u>	FECHA <u>29/10/2015</u>	INVERSION (\$) <u>\$ 3,992,000.00</u>
----------------------------------	----------------------------	------------------------------------------

INVERCION EJERCIDA

Nos. ESTIMACION	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE AGOSTO DE 2015	DEL 28 AL 31 DE JULIO DE 2015	\$ 43,012.81	\$ 13,163.40
ESTIMACION No. 2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	21 DE AGOSTO DE 2015	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2015	\$ 178,805.74	\$ 54,720.72
ESTIMACION No. 3 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE SEPTIEMBRE DE 2015	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2015	\$ 254,033.75	\$ 77,743.09
ESTIMACION No. 4 (CUATRO) TRABAJOS EJECUTADOS	21 DE SEPTIEMBRE DE 2015	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$ 1,297,420.44	\$ 397,055.39
ESTIMACION No. 5 (CINCO) TRABAJOS EJECUTADOS	21 DE OCTUBRE DE 2015	DEL 06 AL 15 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 971,938.21	\$ 297,446.61
ESTIMACION No. 6 (SEIS) TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE NOVIEMBRE DE 2015	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 919,491.24	\$ 281,396.02
ESTIMACION No. 7 (SIETE) TRABAJOS EJECUTADOS	21 DE NOVIEMBRE DE 2015	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$ 30,520.71	\$ 9,340.38



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
 TRIENIO 2013 - 2015
 DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
 CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 23
FOPADEM 2015
Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato

ESTIMACION No. 8 (OCHO) CANTIDADES ADICIONALES	21 DE NOVIEMBRE DE 2015	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$ 296,777.10	\$ 31,933.63
IMPORTE DEL CONTRATO (\$):	\$ 3,797,439.17	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	\$ 3,992,000.00	
IMPORTE DEDUCCIONES (\$):	\$ 1,162,799.24			
IMPORTE DEL CONVENIO (\$):	\$ 194,560.83			
IMPORTE TOTAL AMPLIADO (\$):	\$ 3,992,000.00			

TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS REPRESENTANTES Ó TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA **AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE**

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA:

CARGO: **PRESIDENTE MUNICIPAL**

NOMBRE Y FIRMA: **C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO**

POR EL CONTRATISTA: **GRUPO ARCAL S.A. DE C.V.**

CARGO: **ADMINISTRADOR UNICO**

NOMBRE Y FIRMA: **C. DAVID RUIZ CRUZ**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
TRIENIO 2013 - 2015

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 23
FOPADEM 2015
Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato
INTERVIENEN EN EL ACTO
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. SANTOS GOVEA CONTRERAS

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. REYNA ISABEL CLEMENTE CUSTODIO

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

DEPENDENCIA: _____

CARGO: _____

RAZONES: _____

NOMBRE Y FIRMA: _____