



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO**  
**RAMO 33 FONDO III 2015**



**Acta De entrega - Recepcion**  
**Obra por Contrato**

FECHA: 16 SEPTIEMBRE 2015  
**D M A**

**ANTECEDENTES**

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP039 REHABILITACION DE BUN EN AGUA POTABLE DE LA CALLE TAVOIA (CD. LUIS GOMEZ ZEPECA)

DCALIDAD: 001.- CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: RAMO 33 FONDO III 2015

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 8002. INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO VALIDADA: ( X ) REAL: ( )

METAS VALIDADAS: UNIDAD: M<sup>3</sup> CANTIDAD: 650.00

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 28 DE MAYO DEL 2015

TERMINACION PROGRAMADO: 26 DE JUNIO DEL 2015

**DATOS DEL CONTRATO**

CONTRATISTA: GRUPO ORHNOS, S.A. DE C.V.

RFC: GOR010820182

DOMICILIO: CALLE UNO 234, Z ARBOLEDAS, C.P. 86079, VILLAHERMOSA, TABASCO.

CONTRATO: CO-OP039-10/2015

IMPORTE: \$ 332,194.45

MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA

FECHA DE ADJUDICACION: 09 DE MAYO DEL 2015

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 28 DE MAYO DEL 2015

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 26 DE JUNIO DEL 2015

**GARANTAS**

---

**CUMPLIMIENTO:**FIANZA No.: 1905169 IMPORTE: \$33,219.45 FECHA DE EXP: 21 DE MAYO DEL 2015NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX**ANTICIPO:**FIANZA No.: 1901164 IMPORTE: \$99,458.34 FECHA DE EXP: 21 DE MAYO DEL 2015NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX**VICIOS OCULTOS:**FIANZA No.: 1958512 IMPORTE: \$39,798.70 FECHA DE EXP: 16 SEPTIEMBRE DEL 2015NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX VIGENCIA: 12 MESESFECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 09 DE JULIO DEL 2015FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**OBJETO**

---

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

EN ESTA OBRA SE COLOCO EL LETRERO ALLUSIVO A LA OBRA, SE REALIZARON EXCAVACIONES A MANO Y CON MAQUINARIA, ASI COMO COLOCACION DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 3" Y SU COLOCACION DE PLANTILLA Y ACOSTILLAMIENTO DE AENA DE RIO AL IGUAL QUE SU RELLENO DE ZANJA, SE CONSTRUYERON INTERCONEXIONES A LA RED DE AGUA EXISTENTE CON ALGUNAS CAJAS DE OPERACIONES, INTERCONEXION DE TOMAS DOMICILIARIAS DOMICILIARIAS, LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE LOS TRABAJOS.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 642.00POBLACION BENEFICIADA: 2424 HABITANTES LOCALIDADES BENEFICIADAS: 001.- CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ

**INVERSION VALIDADA**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACIÓN, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

No. DE OFICIO ACTA COPLADEMLN No:	FECHA	INVERSION (\$)
01-04/2015	02 DE ABRIL DEL 2015	\$ 341,163.70

**MODIFICACIONES** «Ampliación de Monto y Metas»

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)
---------------	-------	----------------

**INVERCION EJERCIDA**

Nos. ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)	
1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2015	\$116,629.20	\$35,686.44	
2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	DEL 16 AL 24 DE JULIO DEL 2015	\$172,478.15	\$40,547.95	
3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2015	\$82,550.46	\$25,263.29	
4 (CUATRO) CANTIDADES ADICIONALES	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015	\$15,097.08	\$91.10	
5 (CINCO) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO	DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$51,252.07	\$309.28	
IMPORTE DEL CONTRATO (\$):	\$	332,194.45	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	\$397,986.96
IMPORTE DEL CONVENIO (\$):	\$	65,792.51		
IMPORTE DEDUCCIONES (\$):	\$	101,892.99	SALDO POR CANCELAR :	\$
IMPORTE TOTAL AMPLIADO (\$):				

**TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCION, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**ENTREGA - RECEPCION**

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACION SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO.

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO

POR EL CONTRATISTA: GRUPO ORHOS, S.A. DE C.V.

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

NOMBRE Y FIRMA: ARG. JORGE ORTUÑO RODRIGUEZ

RECIBE COMITÉ ( X ) DEPENDENCIA ( )

POR EL COMITÉ COMUNITARIO (RECIBE DE CONFORMIDAD)

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL

C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO

SINDICO DE HACIENDA Y REPRESENTANTE DEL CABILDO

LIC. LUISA FERNANDA VELA GONZALEZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS

C. VICTOR MANUEL PALMA RICARDEZ

VOCAL EJECUTIVO DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. GLADIS ROSARIO PEREZ

Gladiis Rosario P.

**INTERVIENEN EN EL ACTO  
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA**

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. SANTOS GOYEA CONTRERAS

CARGO: CONTEALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. REYNA ISABEL CLEMENTE CUSTODIO

CARGO:

NOMBRE Y FIRMA

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_

CARGO: \_\_\_\_\_

RAZONES: \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA: \_\_\_\_\_