



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS

MUNICIPALES

CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02

RAMO GENERAL 16

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PROSSAPYS 2015 (REFRENDO).

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato



FECHA: 11 MARZO 2016
D M A

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP006.-[OP076] AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE
LOCALIDAD: 027.- EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS Y CORTIJO NUEVO 2DA SECCION
MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO
PROCEDENCIA: RAMO 16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PROSSAPYS 2015
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K002.- INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO
METAS VALIDADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 1.914,00
FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 14 DE OCTUBRE DEL 2015
TERMINACION PROGRAMADO: 12 DE DICIEMBRE DE 2015

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: GRUPO ORHNOS, S.A. DE C.V
RFC: GOR010820L82
DOMICILIO: CALLE UNO, No. 234, INTERIOR 2, COLONIA ARBOLEDAS, C.P. 86079, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO
CONTRATO: CO-OP076-34/2015
IMPORTE: \$ 4.444.510,26
MODALIDAD DE ADJUDICACION: LICITACION PUBLICA NACIONAL
FECHA DE ADJUDICACION: 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 14 DE OCTUBRE DEL 2015
FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO: 12 DE DICIEMBRE DEL 2015



JEFE DE SECTOR

EJ. CORTIJO NUEVO 2DA SEC



JEFE DE SECTOR

F. FRANCISCO I MADERO (RIO)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 1940630 IMPORTE: \$444.451,03 FECHA DE EXP: 05 DE OCTUBRE DEL 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V.

ANTICIPO:

FIANZA No.: 1940628 IMPORTE: \$1.333.353,08 FECHA DE EXP: 05 DE OCTUBRE DEL 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V.

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 1992521 IMPORTE: \$443.540,31 FECHA DE EXP: 14 DE MARZO DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V. VIGENCIA: 365 DIAS

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 14 DE OCTUBRE DEL 2015

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 20 DE ENERO DEL 2016


OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

EN ESTA OBRA SE COLOCO EL LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, SE REALIZARIAN EXCAVACIONES A MANO Y CON MAQUINARIA, ASI COMO COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 3" Y 4", RELLENO EN ZANJAS, COLOCACION DE ARENA COMO PLANTILLA Y ACOSTILLAMIENTO PARA TUBERIA, COLOCACION DE GRAVA CEMENTADA EN CALLES, MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO, REHABILITACION DE CASETA DE OPERACION, REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 15 KVA, REHABILITACION DE REJACERO, INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO, INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 3" DE DIAMETRO, ARREGLO MECANICO DE 4" DE DIAMETRO, INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS, GRAVA DE REVESTIMIENTO EN PATIO DE CASETA DE OPERACION Y LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE LOS TRABAJOS.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 3.324,90

POBLACION BENEFICIADA: 253 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: 027.- EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS Y CORTIJO NUEVO 2DA SECCION


GOBIERNO MUNICIPAL
TENOSIQUE 2015-2018
JEFE DE SECTOR
EJ FRANCISCO I MADERO RIOS


TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL
TRIENIO 2015-2018
JEFE DE SECTOR
EJ CORTIJO NUEVO 2DA SECC

[Handwritten signatures]

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 1940630 IMPORTE: \$444,451.03 FECHA DE EXP: 05 DE OCTUBRE DEL 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V.

ANTICIPO:

FIANZA No.: 1940628 IMPORTE: \$1,333,353.08 FECHA DE EXP: 05 DE OCTUBRE DEL 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V.

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 1992521 IMPORTE: \$443,540.31 FECHA DE EXP: 14 DE MARZO DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V. VIGENCIA: 365 DIAS

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 14 DE OCTUBRE DEL 2015

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 29 DE FEBRERO DEL 2016

OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

EN ESTA OBRA SE COLOCO EL LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, SE REALIZARON EXCAVACIONES A MANO Y CON MAQUINARIA, ASI COMO COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 3" Y 4", RELLENO EN ZANJAS, COLOCACION DE ARENA COMO PLANTILLA Y ACOSTILLAMIENTO PARA TUBERIA, COLOCACION DE GRAVA CEMENTADA EN CALLES, MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO, REHABILITACION DE CASETA DE OPERACION, REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 15 KVA, REHABILITACION DE REJACERO, INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO, INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 3" DE DIAMETRO, ARREGLO MECANICO DE 4" DE DIAMETRO, INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS, GRAVA DE REVESTIMIENTO EN PATIO DE CASETA DE OPERACION Y LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE LOS TRABAJOS.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 3,324.90

POBLACION BENEFICIADA: 253 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: 027.- EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS Y CORTIJO NUEVO 2DA SECCION



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL
TRIENIO 2016-2018

JEFE DE SECTOR

F. FRANCISCO I MADERO (RIO)



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL
TRIENIO 2016-2018

JEFE DE SECTOR

EJ. CORTIJO NUEVO 2DA BEC

INVERSION VALIDADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACIÓN, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

ACTA DE CABILDO	FECHA	INVERSION (\$)
59	31 DE JULIO DEL 2015	
CONTRATO DE PRESTAMO	FECHA	\$ 4.551.299,00
3133/OC-ME	7 DE MARZO DEL 2014	
MODIFICACIONES (Ampliacion de Monto y Metas)		

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)
---------------	-------	----------------

INVERSION EJERCIDA

No ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	14 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	\$ 760.684,64	\$232.795,72
2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$ 935.388,87	\$286.261,25
3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$ 395.933,86	\$121.169,40
4 (CUATRO) TRABAJOS EJECUTADOS (REFRENDO)	09 AL 20 DE ENERO DEL 2016	\$ 1.061.455,98	\$324.842,13
5 (CINCO) CANTIDADES ADICIONALES (REFRENDO)	09 AL 20 DE ENERO DEL 2016	\$ 85.605,53	\$26.198,25
6 (SEIS) TRABAJOS EJECUTADOS (REFRENDO) AMPLIACION DE PLAZO	21 AL 31 DE ENERO DEL 2016	\$ 170.320,50	\$52.123,95
7 (SIETE) TRABAJOS EJECUTADOS (REFRENDO) AMPLIACION DE PLAZO	01 AL 09 DE FEBRERO DEL 2016	\$ 242.981,79	\$74.360,81
8 (OCHO) CANTIDADES ADICIONALES (REFRENDO) AMPLIACION DE PLAZO	01 AL 09 DE FEBRERO DEL 2016	\$ 42.518,04	\$13.011,99
9 (NUEVE) TRABAJOS EJECUTADOS (REFRENDO)	10 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016	\$ 387.283,92	\$227.223,39
10 (DIEZ) CANTIDADES ADICIONALES (REFRENDO)	10 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016	\$ 287.395,30	\$1.734,28
11 (ONCE) CONCEPTOS NO PREVISTOS (REFRENDO) "FINIQUITO"	10 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016	\$ 65.834,64	\$397,28


TENOSIQUE
 GOBIERNO MUNICIPAL
 TRIENIO 2016-2018
 JEFE DE SECTOR


TENOSIQUE
 GOBIERNO MUNICIPAL
 TRIENIO 2016-2018
 JEFE DE SECTOR
 CORTIJO NUEVO 2DA SECCION

IMPORTE DEL CONTRATO (\$) : \$ 4.444.510,26 IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$) : \$ 4.435.403,07
 IMPORTE DEL CONVENIO (\$) :
 IMPORTE DEDUCCIONES (\$) : \$1.360.118,45 SALDO POR CANCELAR : \$ 9.107,19

TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RÉCORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES Ó TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO.

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: C.FRANCISCO RAMON ABREU VELA

POR EL CONTRATISTA: GRUPO ORHNOS, S.A. DE C.V

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA: ARG. JORGE ORTUÑO RODRIGUEZ



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL
TRIENIO 2016-2018

JEFE DE SECTOR

F. FRANCISCO I MADERO (RIG)

[Handwritten signature of C. Francisco Ramon Abreu Vela]



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL
TRIENIO 2016-2018

JEFE DE SECTOR

EJ. CORTIJO NUEVO 2DA SEC.

Daniel D. Trujillo

SECRETARIO

DANIEL DIAZ TRUJILLO

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

MIGUEL ALOR MARIN

3ER VOCAL

DOMINGO VELAZCO SANCHEZ

PRESIDENTE
DOMINGO SANCHEZ VELAZCO

TESORERO
SILVIA GEORGINA GOMEZ DIAZ

2DO VOCAL
ADILBERTO DIAZ ASENCIO

Edilberto D. A.C.

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]


INTERVIENEN EN EL ACTO
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. MIGUEL ANGEL DE JESUS PAZ MEDINA



JEFE DE SECTOR

EJ CORTIJO NUEVO 2DA SECC



TENOSIQUE

Gobierno Municipal
Trienio 2016-2018

JEFE DE SECTOR

EJ FRANCISCO I MADERO

NO (RIO)