



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO



Acta De entrega - Recepcion Obra por Contrato

FECHA: 30 NOVIEMBRE 2015
D M A

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP097 OP097.- REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN EL EJIDO CANITZAN

LOCALIDAD: 012.- EJIDO CANITZAN

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES 2015

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K035.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: M2 CANTIDAD: 523.14

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015

TERMINACION PROGRAMADO: 25 DE NOVIEMBRE DE 2015

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: EFRAIN TRINIDAD ZETINA

RFC: TIZE7105222H8

DOMICILIO: CALLE 32 S/N, COL. SAN MIGUELITO. C.P. 86902, TENOSIQUE, TABASCO.

CONTRATO: CO-OP097-44/2015

IMPORTE: \$ 319,580.22

MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA

FECHA DE ADJUDICACION: 31 DE OCTUBRE DE 2015

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 25 DE NOVIEMBRE DE 2015

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 1946794 IMPORTE: \$31,958.02 FECHA DE EXP: 03 DE NOVIEMBRE DE 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V.

ANTICIPO:

FIANZA No.: 1946791 IMPORTE: \$95,784.07 FECHA DE EXP: 03 DE NOVIEMBRE DE 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V.

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 1961927 IMPORTE: \$31,956.75 FECHA DE EXP: 27 DE NOVIEMBRE DE 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 365 DIAS

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2015

OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, SE REALIZO TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN EXISTENTE, EXCAVACIÓN EN FORMA MANUAL DE TERRENO NATURAL MATERIAL B, PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, ACERO REFUERZO EN CIMENTACIÓN DE 3/8" DIAM. (# 3), CADENA ARMEX 15X30-4 CM, CIMBRA DE MADERA ACABADO COMÚN EN CIMENTACION, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DE 3/8", ACERO PARA REFUERZO EN ESTRUCTURA DE 1/4", CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, MURO DE BLOCK MACIZO CEMENTO 12X20X10 CM, CADENA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, SECCIÓN 12X20 CMS, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (GRAVA ROJA), EXCAVACIÓN EN FORMA MANUAL DE TERRENO NATURAL MATERIAL B, PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, DE 5 CM. DE ESPESOR, CADENA DE ENRASE CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, SECCIÓN 20X30 CMS, RELLENO DE ZANJA, CEPAS Y CIMENTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PISO DE CONCRETO F C= 150 KG/CM, T.M.A 19 MM, DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO CON MALLA DE MOSQUITERO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASQUILLO A BASE DE TUBO DE FIERRO, CANALÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE NO.24 DE SECCIÓN TRANSVERSAL DE 0.25M X .32M DE ALTO, BAJANTE PLUVIAL A BASE DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO DE 4" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DEPORTIVA PARA EL TRAZO DE CANCHA DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL DE 0.05 CM DE ANCHO Y SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN CORONA Y PERALTE DE CADENA DE ENRASE.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: M2 CANTIDAD: 529.44

POBLACION BENEFICIADA: 308 PERSONAS LOCALIDAD BENEFICIADA: 012.- EJIDO CANITZAN



INVERSION VALIDADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACIÓN, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

| No. DE OFICIO ADECUACION PRESUPUESTAL NUM. | FECHA | INVERSION (\$) |
|---|---------------------------------|----------------------|
| <u>ACTA DE CABILDO 63</u> | <u>30 DE SEPTIEMBRE DE 2015</u> | <u>\$ 321,994.09</u> |

MODIFICACIONES (Ampliacion de Monto y Metas)

| No. DE OFICIO | FECHA | INVERSION (\$) |
|---------------|-------|----------------|
|---------------|-------|----------------|

INVERCION EJERCIDA

| Nos. ESTIMACION | FECHA | PERIODO | IMPORTE TOTAL | DEDUCCIONES (\$) |
|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|
| ESTIMACION No. 01 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS | 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 | DEL 11 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 | \$283,666.41 | \$1,711.78 |
| ESTIMACION No. 02 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS | 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 | DEL 11 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 | \$3,782.81 | \$22.83 |
| ESTIMACION No. 03 (TRES) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO | 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 | DEL 11 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 | \$32,125.26 | \$193.86 |

IMPORTE DEL CONTRATO (\$): \$319,580.22 IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$): \$319,574.48

IMPORTE DEL CONVENIO (\$):

IMPORTE DEDUCCIONES (\$): \$1,928.47 SALDO POR CANCELAR : \$5.74

IMPORTE DE TOTAL AMPLIADO (\$):

TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES Ó TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO.

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO

POR EL CONTRATISTA: EFRAIN TRINIDAD ZETINA

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

NOMBRE Y FIRMA: EFRAIN TRINIDAD ZETINA

INTERVIENEN EN EL ACTO
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: C. SANTOS GOVEA CONTRERAS

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. REYNA ISABEL CLEMENTE CUSTODIO

CARGO:

NOMBRE Y FIRMA: