



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO**

TRIENIO 2016 - 2018

**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**

CALLE 28 x 26 S/N, COL. CENTRO. C.P.: 86901 TELEFONO: (934) 342 0902  
TENOSIQUE, TABASCO.



**REMANENTE DE INGRESOS DE GESTIÓN 2015**

**Acta De entrega - Recepcion**

**Obra por Contrato**

FECHA: 02 DE MAYO DE 2016

D M A

**ANTECEDENTES**

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP013.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE 28, ENTRE MACUILIS Y AV. CONSTITUCIÓN. (COL. LUIS GÓMEZ ZEPEDA)

LOCALIDAD: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ (COL. LUIS GÓMEZ ZEPEDA)

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO.

PROCEDENCIA: REMANENTE DE INGRESOS DE GESTIÓN 2015

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005.- URBANIZACION

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: M2 CANTIDAD: 2,250.00

FECHAS:

INICIO PROGRAMADO: 10 DE MARZO DE 2016

TERMINACION PROGRAMADO: 23 DE ABRIL DE 2016

**DATOS DEL CONTRATO**

CONTRATISTA: CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO S.A. DE C.V.

RFC: RFC: CCT-050830-DX9

DOMICILIO: LAGUNA LA POLVORA MANZANA 6ª LTE 5 LAGUNAS 3 ERA ETAPA C.P86019 VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.

CONTRATO: CO-OP013-03/2016

IMPORTE: \$1,136,505.39

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS

FECHA DE ADJUDICACION: 25 DE FEBRERO DE 2016

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 10 DE MARZO DE 2016

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 23 DE ABRIL DE 2016



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

CALLE 28 x 26 S/N, COL. CENTRO. C.P.: 86901 TELEFONO: (934) 342 0902  
TENOSIQUE, TABASCO.



REMANENTE DE INGRESOS DE GESTIÓN 2015

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 1975598 IMPORTE: \$113,650.54 FECHA DE EXP: 03 DE MARZO DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.

ANTICIPO:

FIANZA No.: 1975610 IMPORTE: \$340,951.62 FECHA DE EXP: 03 DE MARZO DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 1994466 IMPORTE: \$113,348.13 FECHA DE EXP: 02 DE MAYO DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. VIGENCIA: 365 DIAS

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 10 DE MARZO DE 2016

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 23 DE ABRIL DE 2016

OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

RETIRO DE CARPETA ASFÁLTICA DE HASTA 10 CMS. DE ESPESOR, CON MAQUINARIA; RENIVELACIÓN DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES; IMPREGNACIÓN EN BASE HIDRÁULICA, APLICACIÓN DE EMULSIÓN DE RIEGO (RM-2K) A RAZÓN DE 1.5 LT/M2; RIEGO DE LIGA (EN CARPETA ASFÁLTICA, EMULSIÓN RR-K2) A RAZÓN DE 1.2 LT/M2; RIEGO DE LIGA (EN SELLO, EMULSIÓN ERR-2K) A RAZÓN DE 1.1 LT/M2; SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (ARENA LIMPIA) PARA CUBRIR BASE IMPREGNADA (POREO) P.U.O.T.; ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PUESTO EN OBRA; BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR PARA RIEGO DE LIGA; CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA COMPACTADA AL 95 % DE 10 CMS. DE ESPESOR CON EQUIPO PESADO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO ELABORADA EN PLANTA CON ARENA DE RÍO, EMULSIÓN ASFÁLTICA (RM-K2); BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR PARA RIEGO DE SELLO; SUMINISTRO, TENDIDO, PLANCHADO, RASTREO Y REMOCIÓN DE SELLO TIPO 3-A (PREMEZCLADO) DEL BANCO CATSA TEAPA A RAZÓN DE 1.1 LT/M2; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO COLOR AMARILLA MARCA SEMEX O SIMILAR, EN GUARNICIONES; PINTADO CON RAYA CONTINÚA DE 10 CMS. DE ANCHO, COLOR BLANCO PARA TRÁFICO; PINTADO CON RAYA DISCONTINUA DE 10 CMS. DE ANCHO, COLOR BLANCO; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EXISTENTE EN SUBRASANTE, CON HERRAMIENTA MANUAL; CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CON EQUIPO DE CORTE MANUAL HASTA 2.5 CM DE PROFUNDIDAD EN CRUCES DE CALLES.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: M2 CANTIDAD: 2,275.28

POBLACION BENEFICIADA: 32,579 HABITANTES LOCALIDADES BENEFICIADAS: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ (COL. LUIS GÓMEZ ZEPEDA)



**REMANENTE DE INGRESOS DE GESTIÓN 2015**  
**Acta De entrega - Recepcion**  
**Obra por Contrato**

**INVERSION VALIDADA**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACIÓN, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

ACTA DE CABILDO <u>CUATRO</u>	FECHA <u>29/01/2016</u>	INVERSION (\$) \$ <u>1,170,601.38</u>
----------------------------------	----------------------------	--

**MODIFICACIONES** (Reduccion de Monto)

No. DE CONVENIO <u>S/N</u>	FECHA <u>02/05/2016</u>	INVERSION (\$) \$ <u>3,024.08</u>
-------------------------------	----------------------------	--------------------------------------

**INVERCION EJERCIDA**

No. ESTIMACION	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE ABRIL DE 2016	DEL 10 AL 31 DE MARZO DE 2016	\$ 1,005,117.30	\$ 6,065.36
ESTIMACION No. 2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	29 DE ABRIL DE 2016	DEL 01 AL 23 DE ABRIL DE 2016	\$ 46,185.38	\$ 278.70
ESTIMACION No. 3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES	29 DE ABRIL DE 2016	DEL 01 AL 23 DE ABRIL DE 2016	\$ 52,273.83	\$ 315.45
ESTIMACION No. 4 (CUATRO) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO	29 DE ABRIL DE 2016	DEL 01 AL 23 DE ABRIL DE 2016	\$ 29,904.80	\$ 180.46

IMPORTE DEL CONTRATO (\$):	\$	1,136,505.39	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	\$	1,133,481.31
IMPORTE DEDUCCIONES (\$):	\$	6,839.97			
IMPORTE DEL CONVENIO (\$):	\$	3,024.08			
IMPORTE TOTAL REDUCIDO (\$):	\$	1,133,481.31			



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO**

TRIENIO 2016 - 2018

**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**

CALLE 28 x 26 S/N, COL. CENTRO. C.P.: 86901 TELEFONO: (934) 342 0902  
TENOSIQUE, TABASCO.



**REMANENTE DE INGRESOS DE GESTIÓN 2015**

**Acta De entrega - Recepcion**

**Obra por Contrato**

**TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECEN LAS CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO.

LOS REPRESENTANTES Ó TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**ENTREGA - RECEPCION**

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

**RECIBE**

CARGO: SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

NOMBRE Y FIRMA: C. ALBERTO ARA LUNA

ENTREGA

POR EL CONTRATISTA: CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO S.A. DE C.V.

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

NOMBRE Y FIRMA: C. AIDA IRACEMA DE LA CRUZ PÉREZ

**INTERVIENEN EN EL ACTO  
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA**

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. MIGUEL ANGEL DE J. PAZ MEDINA