



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO**

TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



**RAMO GENERAL 23**

**FORTALECE 2016**

**Acta De entrega - Recepcion**

**Obra por Contrato**

FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2016

D M A

**ANTECEDENTES**

DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP033.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE 25 ENTRE 50 Y 42, COL. COCOYOL.

LOCALIDAD: 001 CD. TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO.

PROGRAMA: RAMO GENERAL 23.- FORTALECE 2016

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005.- URBANIZACION

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: 1,174.00 CANTIDAD: M2

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 05 DE JULIO DE 2016

TERMINACION PROGRAMADO: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016

**DATOS DEL CONTRATO**

CONTRATISTA: RAUL ANTONIO MARTINEZ ALFARO

RFC: M.AAR860206234

DOMICILIO: CALLE EUSEBIO CASTILLO 138 A, COLONIA CENTRO, C.P. 86800, TEAPA, TABASCO

CONTRATO: CO-OP033-07/2016

IMPORTE: \$1,920,388.35

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS

FECHA DE ADJUDICACION: 14 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 05 DE JULIO DE 2016

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016



DIRECCIÓN DE OBRAS,  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES  
TRIENIO 2016-2018

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO**

TRIENIO 2016 - 2018

**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**  
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



**RAMO GENERAL 23**

**FORTALECE 2016**

**Acta De entrega - Recepcion**

**Obra por Contrato**

**GARANTIAS**

**CUMPLIMIENTO:**

FIANZA No.: 8161-00566-1 IMPORTE: \$192,038.84 FECHA DE EXP: 24 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

**ANTICIPO:**

FIANZA No.: 8161-00568-5 IMPORTE: \$576,116.51 FECHA DE EXP: 24 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

**VICIOS OCULTOS:**

FIANZA No.: 8161-03472-6 IMPORTE: \$175,043.43 FECHA DE EXP: 20 DE OCTUBRE DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. VIGENCIA: 365 DIAS

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 05 DE JULIO DE 2016

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016



**OBJETO**

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

**PRELIMINARES: CONSTRUCCION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, CORTE DE TERRAPLEN CON EQUIPO MECANICO, RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA. BASE HIDRAULICA: SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO (GRAVA TRITURADA DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS), ACARREOS DE MATERIAL, CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS DE ESPESOR. PAVIMENTO: CIMBRA METALICA A BASE DE CANAL MONTEN DE 6", SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA #X6 4/4, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ACABADO ESTAMPADO DE 15 CMS DE ESPESOR, VARILLA PASADOR (ROLL-BAR), LISO DE 5/8" DE 60 CMS, VARILLA (CORRUGADA) DE 3/8" DE 60 CMS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO IMPERMEABLE Y AUTONIVELABLE (VULKEN 45), FABRICACION DE POZOS DE VISITA, BROCAL Y TAPA PREFABRICADA NORMA AASHTO H-25, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ADS 12" Y 6", SUMINISTRO E INSTALACION DE "TEE WYE" DE INSERCIÓN DE TUBERIA DE ADS SANITARIA DE 12" CON SALIDA DE 6" PARA DESCARGA DOMICILIARIAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA DE INSERCIÓN DE PVC HIDRAULICO EN TOMAS DOMICILIARIAS.**

METAS ALCANZADAS:	UNIDAD:	<u>M2</u>	CANTIDAD:	<u>1,235.14</u>
POBLACION BENEFICIADA:	<u>32,579 PERSONAS</u>	LOCALIDADES BENEFICIADAS:	<u>UNA</u>	



H. Ayto. Municipal Const.  
Tenosique de Pino Suárez  
Tabasco

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO**

TRIENIO 2016 - 2018

**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**

CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**RAMO GENERAL 23**

**FORTALECE 2016**

**Acta De entrega - Recepcion**

**Obra por Contrato**

**INVERSION VALIDADA**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACIÓN, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

ACTA DE CABILDO	FECHA		INVERSION (\$)
<u>12</u>	<u>18/05/2016</u>		\$ <u>1,978,000.00</u>
CONVENIO CON EL EJECUTIVO	FECHA		INVERSION (\$)

**MODIFICACIONES (Reduccion de Monto)**

No. DE OFICIO	FECHA		INVERSION (\$)
<u>CONVENIO</u>	<u>13/09/2016</u>		\$ <u>169,954.07</u>

DIRECCIÓN DE OBRAS,  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES

**INVERCION EJERCIDA**

**TRIENIO 2016-2018**

Nos. ESTIMACION	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
ESTIMACION No. 1 (UNC) TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE AGOSTO DE 2016	DEL 05 AL 31 DE JULIO DE 2016	\$ 443,298.87 ✓	\$ 135,664.74
ESTIMACION No. 2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016	\$ 222,181.96 ✓	\$ 67,995.34
ESTIMACION No. 3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES	06 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016	\$ 78,974.12 ✓	\$ 24,168.81
ESTIMACION No. 4 (CUATRO) TRABAJOS EJECUTADOS	20 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 858,715.25 ✓	\$ 357,961.92
ESTIMACION No. 5 (CINCO) CANTIDADES ADICIONALES	20 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 90,488.02 ✓	\$ 546.04
ESTIMACION No. 6 (SEIS) C.N.P. FINIQUITO	20 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 56,776.06 ✓	\$ 342.61

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



### RAMO GENERAL 23

### FORTALECE 2016

### Acta De entrega - Recepcion

### Obra por Contrato

IMPORTE DEL CONTRATO (\$) :	\$	1,920,388.35 ✓	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$) :	\$	1,750,434.28 ✓
IMPORTE DEDUCCIONES (\$) :	\$	586,679.46			
IMPORTE DEL CONVENIO (\$) :	\$	169,954.07			
IMPORTE TOTAL REDUCCION (\$) :	\$	1,750,434.28 ✓			

### TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS REPRESENTANTES Ó TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

### ENTREGA - RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

### ENTREGA

POR EL CONTRATISTA:

POR EL CONTRATISTA: RAUL ANTONIO MARTINEZ ALFARO

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

NOMBRE Y FIRMA: C. RAUL ANTONIO MARTINEZ ALFARO



DIRECCIÓN DE OBRAS,  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES

TRIENIO 2016-2018



H. Ayto. Municipal Const.  
Tenosique de Pino Suárez  
Tabasco

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO**

TRIENIO 2016 - 2018

**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**

CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**RAMO GENERAL 23**

**FORTALECE 2016**

**Acta De entrega - Recepcion**

**Obra por Contrato**

**INTERVIENEN EN EL ACTO**

**POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y NORMATIVA**

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. MIGUEL ANGEL DE JESUS PAZ MEDINA

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_

CARGO: \_\_\_\_\_

RAZONES: \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA: \_\_\_\_\_



DIRECCIÓN DE OBRAS,  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES

TRIENIO 2016-2018