



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO  
RAMO 33 FONDO III 2016



Acta De entrega - Recepcion  
Obra por Contrato

FECHA: 10 OCTUBRE 2016  
D M A

**ANTECEDENTES**

DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP037.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO EL PALMAR, MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO, 2DA. ETAPA

LOCALIDAD: 0062.- EJIDO EL PALMAR

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: RAMO 16.- PROAGUA 2016 (APARTADO RURAL)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K002.- INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 5067.00

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 05 DE JULIO DEL 2016

TERMINACION PROGRAMADO: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

**DATOS DEL CONTRATO**

CONTRATISTA: LUIS MIGUEL PIÑA MORENO

RFC: PIML8503307U9

DOMICILIO: 40. No. 410 COL. SAN MIGUELITO, C.P. 86902, TENOSIQUE TABASCO.

CONTRATO: CO-OP037-04/2016

IMPORTE: \$ 2,776,455.27

MODALIDAD DE ADJUDICACION: LICITACION PUBLICA

FECHA DE ADJUDICACION: 18 DE JUNIO DEL 2016

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 05 DE JULIO DEL 2016

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

**GARANTIAS**

---

**CUMPLIMIENTO:**

FIANZA No.: 4593-07624-0 IMPORTE: \$277,645.53 FECHA DE EXP: 27 DE JUNIO DEL 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: INSURGENTES AFIANZADORA

**ANTICIPO:**

FIANZA No.: 4593-07625-1 IMPORTE: \$832,936.58 FECHA DE EXP: 27 DE JUNIO DEL 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: INSURGENTES AFIANZADORA

**VICIOS OCULTOS:**

FIANZA No.: 4593-07895-0 IMPORTE: \$277,616.22 FECHA DE EXP: 10 DE OCTUBRE DEL 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: INSURGENTES AFIANZADORA VIGENCIA: 12 MESES

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 05 DE JULIO DEL 2016

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

**OBJETO**

---

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

EN ESTA OBRA SE COLOCO EL LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, SE REALIZARON EXCAVACIONES A MANO Y CON MAQUINARIA, ASI COMO COLOCACION DE TUBERIA DE PVD RD-26 DE 3" Y 4" PARA LINEA DE CONDUCCION, DE REALIZO INTERCONEXION A LA LINEA DE ALIMENTACION DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE UNA CAJAS DE VALVULAS DE OPERACION, CONSTRUCCION TOMA DOMICILIARIA INTERCONECTADA A LA RED DE DISTRIBUCION COLOCADA, REHABILITACION DE CALLES CON GRAVA EN GREÑA Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 6032.75 ML

POBLACION BENEFICIADA: 681 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: 0062.- EJIDO EL PALMAR

**INVERSION VALIDADA**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACIÓN, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)
ADECUACION PRESUPUESTAL NUM.		

**MODIFICACIONES** (Ampliacion de Monto y Metas)

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)
---------------	-------	----------------

**INVERCION EJERCIDA**

No ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	05 AL 31 DE JULIO DEL 2016	\$ 596,017.55	\$ 182,401.93
2 (DOS) CONCEPTOS NO PREVISTOS	05 AL 31 DE JULIO DEL 2016	\$ 184,084.27	\$ 56,336.14
3 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS	01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016	\$ 454,798.42	\$ 139,184.00
4 (CUATRO) CANTIDADES ADICIONALES	01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016	\$ 209,723.86	\$ 64,182.73
5 (CINCO) CONCEPTOS NO PREVISTOS	01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016	\$ 188,833.20	\$ 57,789.47
6 (SEIS) CONCEPTOS NO PREVISTOS	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	\$ 72,704.30	\$ 22,250.02
7 (SIETE) TRABAJOS EJECUTADOS	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	\$ 1,062,044.28	\$ 327,496.98
8 (OCHO) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	\$ 7,956.32	\$ 48.01

IMPORTE DEL CONTRATO (\$): \$2,776,455.27

IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$): \$2,776,162.20

IMPORTE DEL CONVENIO (\$):

IMPORTE DEDUCCIONES (\$): \$849,689.28

SALDO POR CANCELAR : \$293.07

IMPORTE TOTAL AMPLIADO (\$):

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES Ó TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**ENTREGA - RECEPCION**

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA **AL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD**


QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

**ENTREGA**

POR EL CONTRATISTA: **LUIS MIGUEL PIÑA MORENO**

CARGO: **ADMINISTRADOR UNICO**

NOMBRE Y FIRMA: **C. LUIS MIGUEL PIÑA MORENO**



**RECIBE**      COMITÉ ( X )      DEPENDENCIA (   )

POR EL COMITÉ COMUNITARIO (RECIBE DE CONFORMIDAD)

  
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. JOSE MANUEL SANCHEZ AGUILAR.

  
SECRETARIO DEL COMITÉ

C. ASUNCION JIMENEZ JIMENEZ.

  
TESORERO DEL COMITÉ

C. MARIA OLGA GARCIA LANDERO.

  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. PEDRO DE LA CRUZ ARIAS.

  
PRIMER VOCAL DEL COMITÉ

C. ANCELMO JIMENEZ J.



**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
TRIENIO 2016-2018


  
SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ

C. SANTANA JIMENEZ ALVAREZ.

**JEFE DE SECTOR**

**EJ EL PALMAS**

**INTERVIENEN EN EL ACTO  
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA**



CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. MIGUEL ANGEL DE LOS RIOS MEDINA

CARGO: *Delegado*

NOMBRE Y FIRMA: *José Abraham Cajón Correa*

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

DEPENDENCIA: Ejido El Palmar



JEFE DE SECTOR

EJ. EL PALMAR

CONTIGO  
CONSTRUIMOS  
FUTURO