



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO**  
 TRIENIO 2016 - 2018  
 DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
 CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



**RAMO GENERAL 16**  
**RAMO 16: PROAGUA 16 (APARTADO RURAL)**  
 Acta De entrega - Recepcion  
 Obra por Contrato

FECHA: 08 DE DICIEMBRE DE 2016  
 D M A

**ANTECEDENTES**

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP039.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, POBLADO LA PALMA, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. 2DA ETAPA. META: 2,278.00 ML.

LOCALIDAD: 059.- POBLADO LA PALMA.

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO.

PROGRAMA: RAMO 16 PROAGUA 2016- (APARTADO RURAL)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K002.- INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE.

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 2278

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 08 DE JULIO DE 2016

TERMINACION PROGRAMADO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

**DATOS DEL CONTRATO**

CONTRATISTA: ROSATI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

RFC: RGC-090619-8U5

DOMICILIO: CALLE NIÑO ARTILLERO # 100 VISTA ALEGRE C.P. 86137 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO.

CONTRATO: CO-OP039-06/2016

IMPORTE: \$2,199,770.05

MODALIDAD DE ADJUDICACION: LICITACION PUBLICA NACIONAL

FECHA DE ADJUDICACION: 21 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 08 DE JULIO DE 2016

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO**  
 TRIENIO 2016 - 2018  
 DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
 CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



**RAMO GENERAL 16**  
**RAMO 16: PROAGUA 16 (APARTADO RURAL)**  
 Acta De entrega - Recepcion  
 Obra por Contrato

**GARANTIAS**

**CUMPLIMIENTO:**

FIANZA No.: 31600008583 IMPORTE: \$219,977.01 FECHA DE EXP: 28 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: MAFRE FIANZAS S.A.

**ANTICIPO:**

FIANZA No.: 31600008582 IMPORTE: \$659,931.02 FECHA DE EXP: 28 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: MAFRE FIANZAS S.A.

**VICIOS OCULTOS:**

FIANZA No.: 31600021160 IMPORTE: \$186,879.47 FECHA DE EXP: 06 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: MAFRE FIANZAS S.A. VIGENCIA: 365 DIAS

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 08 DE JULIO DE 2016

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

**OBJETO**

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

PRELIMINARES: CONSTRUCCION DE LETRERO ALUCIVO A LA OBRA, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE TUBERIA RD-26 DE 3" Y DE 4", TOMAS DOMICILIARIAS CON LLAVE DE NARIZ Y VALVULA INCLUIDA, CONSTRUCCION DE REGISTROS DE 1X1M CON MARCO Y CONTRA MARCO DE HIERRO Y TAPA, PARA ALOJAR VALVULAS DE SECCIONAMIENTO DE VASTAGO FIJO DE 3" Y DE 4", SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE 3", REVESTIMIENTO DE LAS CALLES DEL EJIDO CON GRAVA ROJA PRODUCTO DEL BANCO EL "MOOL". CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO CON CAP. DE 35 M3 QUE ALIMENTARA A LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PALMA Y EJIDOS CERCANOS.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 2,226.53

POBLACION BENEFICIADA: 292 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: UNA

**INVERSION VALIDADA**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACIÓN, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

ACTA DE CABILDO  
12

FECHA  
18/05/2016

**MODIFICACIONES**



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO**  
 TRIENIO 2016 - 2018  
 DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
 CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



**RAMO GENERAL 16**  
**RAMO 16: PROAGUA 16 (APARTADO RURAL)**  
 Acta De entrega - Recepcion  
 Obra por Contrato

(Ampliacion de Plazo)

No. DE CONVENIO  
01

(Reduccion de Monto)

02

FECHA  
30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

07 DE DICIEMBRE DE 2016

INVERSION (\$)

\$311,185.68

**INVERSION EJERCIDA**

Nos. ESTIMACION	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
EST. # 1 TRABAJOS EJECUTADOS	05 DE AGOSTO DE 2016	DEL 08 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2016	\$ 150,295.38	\$ 45,995.56
EST. # 2 TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2016	\$ 193,956.73	\$ 59,357.45
EST. # 3 TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE OCTUBRE DE 2016	DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 111,079.64	\$ 33,994.20
EST. # 4 CANTIDADES ADICIONALES	06 DE OCTUBRE DE 2016	DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 18,398.17	\$ 5,630.47
EST. # 5 TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE NOVIEMBRE DE 2016	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	\$ 78,420.16	\$ 23,999.28
EST. # 6 TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE DICIEMBRE DE 2016	DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$ 638,548.96	\$ 195,418.01
EST. # 7 CANTIDADES ADICIONALES	06 DE DICIEMBRE DE 2016	DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$ 83,548.14	\$ 25,568.61
EST. # 8 CONCEPTOS NO PREVISTOS	06 DE DICIEMBRE DE 2016	DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$ 614,337.19	\$ 281,364.07
IMPORTE DEL CONTRATO (\$):		\$2,199,770.05	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	\$ 1,888,584.37
IMPORTE DEDUCCIONES (\$):	\$	671,327.65		



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO**  
TRIENIO 2016 - 2018  
**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**  
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



**RAMO GENERAL 16**  
**RAMO 16: PROAGUA 16 (APARTADO RURAL)**

**Acta De entrega - Recepcion**  
**Obra por Contrato**

IMPORTE DEL CONVENIO (\$) : \$311,185.68 ✓

IMPORTE TOTAL REDUCIDO (\$) : \$1,888,584.37 ✓

**TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECEN LAS CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO.

LOS REPRESENTANTES Ó TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**ENTREGA - RECEPCION**

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA **AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE**

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

**ENTREGA**

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA:

CARGO: **DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**

NOMBRE Y FIRMA: **ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA**

POR EL CONTRATISTA: **ROSATI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.**

CARGO: **ADMINISTRADOR UNICO**

NOMBRE Y FIRMA: **C. MARIANA MAGANA LEZAMA**



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO**

TRIENIO 2016 - 2018

**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**  
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



**RAMO GENERAL 16**

**RAMO 16: PROAGUA 16 (APARTADO RURAL)**

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato

INTERVIENEN EN EL ACTO

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. MIGUEL ANGEL DE J. PAZ MEDINA

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL.

CARGO: PRESIDENTE

NOMBRE Y FIRMA: C. MICHAEL CHAN CORREA

CARGO: SECRETARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. MARTHA ISABEL LAUREANO B.

CARGO: TESORERO

NOMBRE Y FIRMA: C. MERCEDES HERNANDEZ ALVARES

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

NOMBRE Y FIRMA: C. BERULO ZETINA QUIP

CARGO: 1er. VOCAL.

NOMBRE Y FIRMA: C. AZUCENA MARGARITA CHAN PEREZ

CARGO: 2do. VOCAL.

NOMBRE Y FIRMA: C. REBECA HERRERA CARRILLO



**DELEGADO MUNICIPAL**

**POA LA PALMA**