



RAMO 16.- PROAGUA 2016 (APARTADO RURAL)
Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato

FECHA: 29 DE DICIEMBRE DE 2016
 D M A

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP042.- CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA INTEGRAL, EN EL POBLADO LA PALMA, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (SEGUNDA ETAPA).

LOCALIDAD: 059.- POB. LA PALMA

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO.

PROGRAMA: RAMO 16.- PROAGUA 2016 (APARTADO RURAL)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K002.- INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: PLANTA CANTIDAD: 1

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 08 DE JULIO DE 2016

TERMINACION PROGRAMADO: 04 DE NOVIEMBRE DE 2016

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: GRUPO AM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

RFC: GMC0109265C7

DOMICILIO: CARRETERA FEDERAL CARDENAS-HUIMANGUILLO KM 2.5, PASO Y PLAYA, CARDENAS, TABASCO, C.P. 86500

CONTRATO: CO-OP042-09/2016

IMPORTE: \$9,899,284.14

MODALIDAD DE ADJUDICACION: LICITACION PUBLICA NACIONAL

FECHA DE ADJUDICACION: 24 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 08 DE JULIO DE 2016

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 04 DE NOVIEMBRE DE 2016



RAMO 16.- PROAGUA 2016 (APARTADO RURAL)

**Acta De entrega - Recepcion
 Obra por Contrato**

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 2004632 IMPORTE: \$989,928.41 FECHA DE EXP: 29 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.

ANTICIPO:

FIANZA No.: N/A IMPORTE: FECHA DE EXP:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA:

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 2060893 IMPORTE: \$1,251,080.31 FECHA DE EXP: 20 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. VIGENCIA: 365 DIAS

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 08 DE JULIO DE 2016

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 10 DE DICIEMBRE DE 2016

OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

CONSTRUCCION DE LETRERO ALUCIVO A LA OBRA, CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION, CONSTRUCCION DE LECHO DE SECADO DE LODOS, CONSTRUCCION DE CAJA REPARTIDORA, CONSTRUCCION DE TRICHERAS DE ESCURRIMIENTO DE LODOS, CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA SUBESTACION ELECTRICA, CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOSIFICACION DE QUIMICOS, CONSTRUCCION DE ACOMETIDA ELECTRICA, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TIERRA, CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO OARA LA PLANTA, CONSTRUCCION DE ARREGLO MECANIDO DE TANQUE DE CAPTACION A CAJA REPARTIDORA, INSTALACION DE BOMBAS DE CISTERNA A RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE RED DE TUBERIA DE EDIFICIO DE DOCIFICACION A TUBERIA DE AGUA, INSTALACION DE BOMBAS DOCIFICADORAS DE QUIMICOS.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: CAPTACION CANTIDAD: 1.00

POBLACION BENEFICIADA: 2063 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: 7

INVERSION VALIDADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACIÓN, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

ACTA DE CABILDO
12

FECHA
18/05/2016

INVERSION (\$)
\$10,120,000.00

RAMO 16.- PROAGUA 2016 (APARTADO RURAL)

**Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato**

MODIFICACIONES (Ampliacion de Monto)

No. DE CONVENIO DE AMPLIACION <u>UNICO</u>	IMPORTE (\$) <u>\$2,611,518.98</u>
---	---------------------------------------

INVERCION EJERCIDA

Nos. ESTIMACION	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	12 DE OCTUBRE DE 2016	DEL 08 AL 31 DE JULIO DE 2016	\$ 459,643.79	\$ 2,773.71
ESTIMACION No. 2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	12 DE OCTUBRE DE 2016	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016	\$ 355,291.91	\$ 2,144.00
ESTIMACION No. 3 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS	30 DE NOVIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 332,792.75	\$ 2,008.23
ESTIMACION No. 4 (CUATRO) CONCEPTOS NO PREVISTOS	30 DE NOVIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 893,927.18	\$ 5,394.38
ESTIMACION No. 5 (CINCO) TRABAJOS EJECUTADOS	28 DE DICIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	\$ 812,121.74	\$ 4,900.73
ESTIMACION No.6 (SEIS) VOLUMENES ADICIONALES	28 DE DICIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	\$ 1,885,757.34	\$ 11,379.57
ESTIMACION No. 7 (SIETE) CONCEPTOS NO PREVISTOS	30 DE DICIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$ 4,015,404.57	\$ 24,230.89
ESTIMACION No. 8 (OCHO) CONCEPTOS NO PREVISTOS "FINIQUITO"	30 DE DICIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2016	\$ 3,755,863.84	\$ 22,664.71

IMPORTE DEL CONTRATO (\$):	\$9,899,284.14	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	\$ 12,510,803.12
IMPORTE DE DUCCIONES (\$):	\$ 75,496.22		
IMPORTE DEL CONVENIO (\$):	\$ 2,611,518.98		
IMPORTE TOTAL AMPLIADO (\$):	\$ 12,510,803.12		

RAMO 16.- PROAGUA 2016 (APARTADO RURAL)

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato

TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS REPRESENTANTES Ó TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA HACE ENTREGA: AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR EL CONTRATISTA: GRUPO AM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

NOMBRE Y FIRMA: ARQ. ADOLFO MENDEZ LOPEZ

**INTERVIENEN EN EL ACTO
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA**

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. MIGUEL ANGEL DE J. PAZ MEDINA

COMITÉ DE OBRA

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA: MICHAEL CHAN CORREA

CARGO: SECRETARIO

NOMBRE Y FIRMA: MARTHA ISABEL LAUREANO B.

CARGO: TESORERO

NOMBRE Y FIRMA: MERCEDEZ HERNANDEZ ALVAREZ

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA


NOMBRE Y FIRMA: BERULO ZETINA QUIP

CARGO: SEGUNDO VOCAL

NOMBRE Y FIRMA: AZUCENA MARGARITA CHAN PEREZ

CARGO: TERCER VOCAL

NOMBRE Y FIRMA: REBECA HERRERA CARRILLO



DELEGADO MUNICIPAL

POR L.F. PALMA