



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
TRIENIO 2016 - 2018
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 33 FONDO III 2016

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2016

D M A

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP056.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 31 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 42, COL. SAN MIGUELITO

LOCALIDAD: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SURAREZ

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO.

PROGRAMA: RAMO GENERAL 33 FONDO III 2016

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 300

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016

TERMINACION PROGRAMADO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2016

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: RAUL ANTONIO MARTINEZ ALFARO

RFC: MAAR860206234

DOMICILIO: CALLE EUSEBIO CASTILLO 138 A, COL. CENTRO, TEAPA, TABASCO, C.P. 86800

CONTRATO: CO-OP056-09/2016


IMPORTE: \$1,917,512.00

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

FECHA DE ADJUDICACION: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2016



JEFE DE SECTOR

COL SAN MIGUELITO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
TRIENIO 2016 - 2018
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 33 FONDO III 2016

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 8161-01804-1 IMPORTE: \$191,751.20 FECHA DE EXP: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

ANTICIPO:

FIANZA No.: 8161-01802-5 IMPORTE: \$575,253.60 FECHA DE EXP: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 8161-03841-4 IMPORTE: \$190,760.74 FECHA DE EXP: 16 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 365 DIAS

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2016


OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

SE REALIZARON TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION DEL SITIO DE LA OBRA, RETIRO DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CORTE Y AFINE DE TERRENO EN TERRAPLEN, RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA, SUMINISTRO, EXTRACCION Y CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (REVESTIMIENTO), ACARREO DE MATERIAL EN CAMION VOLTEO DE 2 AL 20 SOBRE TERRACERIA Y PAVIMENTO, ACARREO DE MATERIAL EN CAMION VOLTEO DEL 21 EN ADELANTE SOBRE PAVIMENTO, CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR, CIMBRA METALICA A BASE DE CANAL MONTEN DE 6 PULGADAS DE PERALTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-4X4 EN LOSAS DE CONCRETO, VARILLA PASADOR ROLL-BAR LISO DE 5/8", VARILLA CORRUGADA DE 3/8", CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO IMPERMEABLE Y AUTONIVELABLE, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS MATERIAL TIPO III, BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PLANTILLA DE CIMENTACION A BASE DE ARENA LIMPIA DE RIO, ACOSTILLAMIENTO DE ARENA DE RIO COMPACTAS EN CAPAS DE 15CM, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ADS DE 12" DE DIAMETRO, SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCION DE POZAS DE VISITA DE 0.60X 1.50M, BROCAL Y TAPAS PREFABRICADAS NORMAS AASHTO H-25, DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO EN CALLES PISOS Y BANQUETAS, REGISTROS DE TUBERIA DE 12" A SALIDA DE 6", PISO DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS DE 8CM DE ESPESOR, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 15 CM DE ESPESOR RESISTENCIA MR 45KG/CM2, T.M.A 20MM, REVENIMIENTO 10CM.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 321.70
POBLACION BENEFICIADA: 32,579 PERSONAS

LOCALIDADES BENEFICIADAS: UNA



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL
FEBRERO 2016

JEFE DE SECTOR



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
TRIENIO 2016 - 2018
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 33 FONDO III 2016

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato

INVERSION VALIDADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACIÓN, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

ACTA DE CABILDO

17

FECHA

29/07/2016

INVERSION (\$)

\$ 1,955,862.24

MODIFICACIONES (Reduccion de Monto)

No. DE CONVENIO

01

FECHA

28 DE NOVIEMBRE DE 2016

INVERSIÓN (\$)

\$ 9,904.63

INVERCION EJERCIDA

Nos. ESTIMACION	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE OCTUBRE DE 2016	DEL 14 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 255,098.26	\$ 78,068.86
ESTIMACION No. 2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	05 DE NOVIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	\$ 652,010.26	\$ 199,537.53
ESTIMACION No.3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES	05 DE NOVIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	\$ 100,811.96	\$ 30,851.93
ESTIMACION No.4 (CUATRO) TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE DICIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$ 34,998.82	\$ 10,710.85
ESTIMACION No. 5 (CINCO) CONCEPTOS NO PREVISTOS	06 DE DICIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$ 864,688.08	\$ 267,595.74


IMPORTE DEL CONTRATO (\$): \$ 1,917,512.00

IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$): \$ 1,907,607.37

IMPORTE DEDUCCIONES (\$): \$ 586,764.91

IMPORTE DEL CONVENIO (\$): \$ 9,904.63

IMPORTE TOTAL REDUCIDO (\$): \$ 1,907,607.37



JEFE DE SECTOR
COL. SAN MIGUELITO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
TRIENIO 2016 - 2018
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 33 FONDO III 2016

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato

TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCION, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA HACE ENTREGA: AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACION SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR EL CONTRATISTA: RAUL ANTONIO MARTINEZ ALFARO

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

NOMBRE Y FIRMA: C. RAUL ANTONIO MARTINEZ ALFARO

INTERVIENEN EN EL ACTO

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y NORMATIVA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES


NOMBRE Y FIRMA: ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. MIGUEL ANGEL DE J. PAZ MEDINA

CARGO: COORDINADOR DE DESARROLLO MUNICIPAL RAMO 33

NOMBRE Y FIRMA: C.P. LINDERMAN PEREZ ARCOS



JEFE DE SECTOR

COL. SAN MIGUELITO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
TRIENIO 2016 - 2018
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 33 FONDO III 2016

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato

RECIBE EL COMITÉ COMUNITARIO

CARGO: PRESIDENTE

NOMBRE Y FIRMA: C. GUADALUPE VALENZUELA ALMEIDA

Valenzuela

CARGO: SECRETARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. MALINALI SAMAYOA LOPEZ

[Signature]

CARGO: TESORERO

NOMBRE Y FIRMA: C. GUADALUPE PRIEGO CORDOVA

[Signature]

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

NOMBRE Y FIRMA: C. MARBELLA DOMINGUEZ BALLINA

CARGO: 2do. VOCAL

NOMBRE Y FIRMA: C. LIZBETH GORGORITA CORNELIA

[Signature]

CARGO: 3er. VOCAL

NOMBRE Y FIRMA: C. YOLANDA QUEN ALCUDIA

[Signature]

[Signature]



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

JEFE DE SECTOR

CPL. SAN MIGUELITO

[Signature]

[Signature]

[Signature]