



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 33 FONDO III 2016

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2016

D M A

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP057.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 31 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 42, COL. SAN MIGUELITO.

LOCALIDAD: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SURAREZ

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO.

PROGRAMA: RAMO GENERAL 33 FONDO III 2016

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K002.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 300

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016

TERMINACION PROGRAMADO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2016

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: RAUL ANTONIO MARTINEZ ALFARO

RFC: MAAR860206234

DOMICILIO: CALLE EUSEBIO CASTILLO 138 A, COL. CENTRO, TEAPA, TABASCO, C.P. 86800

CONTRATO: CO-OP057-10/2016


IMPORTE: \$459,911.65

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

FECHA DE ADJUDICACION: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2016



JEFE DE SECTOR

COL. SAN MIGUELITO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
TRIENIO 2016 - 2018
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 33 FONDO III 2016

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 8161-01826-3 / IMPORTE: \$45,991.17 / FECHA DE EXP: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016 /

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. /

ANTICIPO:

FIANZA No.: 8161-01825-8 / IMPORTE: \$137,973.50 / FECHA DE EXP: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016 /

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. /

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 8161-03847-2 / IMPORTE: \$43,845.44 / FECHA DE EXP: 16 DE DICIEMBRE DE 2016 /

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. / VIGENCIA: 365 DIAS /

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 /

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 /

OBJETO


DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

SE REALIZARON TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS, BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PLANTILLA Y ACOSTILLAMIENTO DE TUBERIA CON ARENA DE RIO, TUBERIA DE PVC HIDRAULICA CON CAMPANA DE 3 PULGADAS, TAPON CAMPANA PVC DE 3 PULGADAS, REDUCCION ESPIGA DE PVC DE 3X2 PULGADAS, EXTREMIDAD CAMPANA DE 3 PULGADAS, EXTREMIDAD ESPIGA PVC 3 PULGADAS, TEE DE PVC DE 3X3 PULGADAS, VALVULA DE COMPUERTA BASTAGO FIJO DE 3 PULGADAS, EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3 PULGADAS, TORNILLO Y TUERCAS DE ACERO 5/8 X 3 PULGADAS, COPLE DE REPARACION DE PVC DE 3 PULGADAS, CONSTRUCCION DE CAJA DE OPERACION DE VALVULAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO Y MARCO CON TAPA DE Fo. Go., REGISTRO DE 40X40X40CM MEDIDA INTERIOR, DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO EN CALLES PISOS, SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO (GRAVA EN GREÑA), SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-4/4 EN LOSAS DE CONCRETO, REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250KG/CM2 DE 15CM DE ESPESOR, SUMINISTRO EXTRACCION Y CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (REVESTIMIENTO), PISO DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS DE 8CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 331.15 /

POBLACION BENEFICIADA: 37,259 PERSONAS

LOCALIDADES BENEFICIADAS:



JEFE DE SECTOR

COL. SAN MIGUELITO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 33 FONDO III 2016

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato

INVERSION VALIDADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO SE REALIZO EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACION, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

ACTA DE CABILDO

17

FECHA

29/07/2016

INVERSION (\$)

\$ 469,109.88

MODIFICACIONES

(Reduccion de Monto)

No. DE CONVENIO

01

FECHA

28 DE NOVIEMBRE DE 2016

INVERSION (\$)

\$ 21,457.30

INVERCION EJERCIDA

Nos. ESTIMACION	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE OCTUBRE DE 2016	DEL 14 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 52,108.29 /	\$ 15,946.93 /
ESTIMACION No. 2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	05 DE NOVIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	\$ 105,872.19 /	\$ 32,400.55 /
ESTIMACION No.3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES	05 DE NOVIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	\$ 36,992.53 /	\$ 11,320.99 /
ESTIMACION No.4 (CUATRO) TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE DICIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$ 14,827.15 /	\$ 4,537.62 /
ESTIMACION No.5 (CINCO) CANTIDADES ADICIONALES	06 DE DICIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$ 189,331.30 /	\$ 76,175.95 /
ESTIMACION No. 6 (SEIS) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO	06 DE DICIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$ 39,322.89 /	\$ 237.30 /



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL
TRIENIO 2016-2018

JEFE DE SECTOR

COL. SAN MIGUELITO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
TRIENIO 2016 - 2018
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 33 FONDO III 2016

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato

IMPORTE DEL CONTRATO (\$):	\$	459,911.65	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	\$	438,454.35
IMPORTE DEDUCCIONES (\$):	\$	140,619.34			
IMPORTE DEL CONVENIO (\$):	\$	21,457.30			
IMPORTE TOTAL REDUCIDO (\$):	\$	438,454.35			

TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES Ó TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA HACE ENTREGA: AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE


QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

POR EL CONTRATISTA: RAUL ANTONIO MARTINEZ ALFARO

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

NOMBRE Y FIRMA: C. RAUL ANTONIO MARTINEZ ALFARO

ENTREGA



JEFE DE SECTOR
COL. SAN MIGUELITO

RAMO GENERAL 33 FONDO III 2016

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato

INTERVIENEN EN EL ACTO

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y NORMATIVA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. MIGUEL ANGEL DE J. PAZ MEDINA

CARGO: COORDINADOR DE DESARROLLO MUNICIPAL RAMO 33

NOMBRE Y FIRMA: C.P. LINDERMAN PEREZ ARCOS

RECIBE EL COMITÉ COMUNITARIO

CARGO: PRESIDENTE

NOMBRE Y FIRMA: C. GUADALUPE VALENZUELA ALMEIDA *Valenzuela*

CARGO: SECRETARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. MALINALI SAMAYOA LOPEZ

CARGO: TESORERO

NOMBRE Y FIRMA: C. GUADALUPE PRIEGO CORDOVA

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

NOMBRE Y FIRMA: C. MARBELLA DOMINGUEZ BALLINA

CARGO: 2do. VOCAL

NOMBRE Y FIRMA: C. LIZBETH GORGORITA CORNELIA

CARGO: 3er. VOCAL

NOMBRE Y FIRMA: C. YOLANDA QUEN ALCUDIA



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL
TRIENIO 2016-2018

JEFE DE SECTOR
COL. SAN MIGUELITO

2