



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
RAMO 33 FONDO III 2016

Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato



TENOSIQUE

FECHA: 14 NOVIEMBRE 2016
D M A

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP061 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUCTE, ENTRE CALLE GUEYACAN Y CALLE 26, COL. LUIS GOMEZ Z.

LOCALIDAD: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: RAMO GENERAL 33 FONDO III 2016

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K002.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 123

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 21 DE SEPTIEMBRE 2016

TERMINACION PROGRAMADO: 04 DE NOVIEMBRE DE 2016

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: INDIGO CONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V.

RFC: ICO110929836

DOMICILIO: CALLE VENUSTIANO CARRANZA 237 ENTRE AV. GREGORIO MENDEZ Y CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANEZ COL. CENTRO MUNICIPIO CENTRO, VILLAHERMOSA, C.P. 86000

CONTRATO: CO-OP061-14/2016

IMPORTE: \$ 297,763.28

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONA

FECHA DE ADJUDICACION: 8 DE SEPTIEMBRE

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 21 DE SEPTIEMBRE 2016

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 04 DE NOVIEMBRE DE 2016

GARANTIAS

TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL
TRIENIO 2016-2018
JEFE DE SECTOR
COL. LUIS GOMEZ ZEPEDA

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 1732058-0000 IMPORTE: \$29,776.33 FECHA DE EXP: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: PRIMERO FIENZAS S.A. de C.V.

ANTICIPO:

FIANZA No.: 1732057-0000 IMPORTE: \$89,328.98 FECHA DE EXP: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: PRIMERO FIENZAS S.A. de C.V.

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 31600020762 IMPORTE: \$24,334.27 FECHA DE EXP: 04 DE NOVIEMBRE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: MAPFER FIENZA S.A. VIGENCIA: 12 MESES

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 21 DE SEPTIEMBRE 2016

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 04 DE NOVIEMBRE 2016

OBJETO


DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

EN ESTA OBRA SE COLOCO EL LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, SE REALIZARON EXCAVACIONES A MANO Y CON MAQUINARIA, ASI COMO COLOCACION DE TUBERIA DE PVD RD-26 DE 3" PARA LINEA DE CONDUCCION, DE REALIZO INTERCONEXION A LA RED EXISTENTE DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE UNA CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA TOMA DOMICILIARIA INTERCONECTADA A LA LINEA PRINCIPAL COLOCADA, REPOSICION DE BANQUETA ASI COMO SU RELLENO, COMPACTACION Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 126.20

POBLACION BENEFICIADA: 2126 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ

INVERSION VALIDADA



JEFE DE SECTOR

COL. LUIS GOMEZ ZEPEDA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACIÓN, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)
ADECUACION PRESUPUESTAL NUM.		
<u>OP 061-14/2016</u>	<u>15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016</u>	<u>\$ 305,612.66</u>

MODIFICACIONES (Ampliacion de Monto y Metas)

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)
---------------	-------	----------------

INVERCION EJERCIDA

No ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	\$ 83,269.08	\$ 24,980.72
2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	\$ 69,955.38	\$ 20,986.61
3 (TRES) CANTIDADES ADISIONAL	01 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$ 13,793.25	\$ 4,137.98
4 (CUATRO) CANTIDADES NO PREVISTA FINIQUITO	01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	\$ 76,325.00	\$ 22,897.50
IMPORTE DEL CONTRATO (\$):	<u>\$297,763.28</u>	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	<u>\$243,342.71</u>
IMPORTE DEL CONVENIO (\$):			
IMPORTE DEDUCCIONES (\$):	<u>\$73,002.81</u>	SALDO POR CANCELAR :	<u>\$54,420.57</u>
IMPORTE TOTAL AMPLIADO (\$):			

TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TAMAULIPUS.

REPOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL
TIEMPO 2016-2018
JEFE DE SECTOR
COL. LUIS GONZALEZ ZEPEDA

LOS REPRESENTANTES Ó TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA


POR EL CONTRATISTA: INDIGO CONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V.

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

NOMBRE Y FIRMA: C. LUIS GERARDO ROMERO VEGA

RECIBE COMITÉ (X) DEPENDENCIA ()

POR EL COMITÉ DE OBRA (RECIBE DE CONFORMIDAD)


PRESIDENTE
ROLANDO DE JESUS BALAN HERNANDEZ
JEFE DE SECTOR
COL. LUIS GOMEZ ZEPEDA

TESORERO

ROSARIO DURAN MORALES

2DO VOCAL
ANDRES HERNANDEZ VALENZUELA

SECRETARIO

ARACELI ISQUIERDO PEREZ

Araceli y del C.L.P.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

ROMAN TACU BLAQUET

3ER VOCAL

LUCERO DE MORALES JUAREZ

INTERVIENEN EN EL ACTO
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. MIGUEL ANGEL DE JESUS PAZ MEDINA