

OP 064



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
TRIENIO 2016 - 2018
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02

CONTIGO
CONSTRUIMOS
FUTURO

RAMO GENERAL 33 FONDO III 2016

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato

FECHA: 06 DE DICIEMBRE DE 2016

D M A

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP064.- CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN EL EJIDO SAN CARLOS

LOCALIDAD: 154.- EJ. SAN CARLOS

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO.

PROGRAMA: RAMO GENERAL 33 FONDO III 2016.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K012.- EDIFICIOS PUBLICOS

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: UNIDAD CANTIDAD: 1.00

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 03 DE OCTUBRE DE 2016

TERMINACION PROGRAMADO: 16 DE NOVIEMBRE DE 2016

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CASTELLANOS DE VH S. DE R.L. DE C.V.

RFC: CVH150603IM7

DOMICILIO: CALLE CEIBA 226 COL. SANTA FE LOC. PARRILLA 3ra. SECCION CENTRO TABASCO C.P. 86280

CONTRATO: CO-OP064-19/2016


IMPORTE: \$363,260.97

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

FECHA DE ADJUDICACION: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 03 DE OCTUBRE DE 2016

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 16 DE NOVIEMBRE DE 2016



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
 TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
 CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02

CONTIGO
 CONSTRUIMOS
 FUTURO

RAMO GENERAL 33 FONDO III 2016

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 16A28196 IMPORTE: \$36,326.10 FECHA DE EXP: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016
 NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA, S.A.

ANTICIPO:

FIANZA No.: 16A28189 IMPORTE: \$108,978.29 FECHA DE EXP: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016
 NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA, S.A.

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 17A00034 IMPORTE: \$33,678.02 FECHA DE EXP: 06 DE DICIEMBRE DE 2016
 NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA, S.A. VIGENCIA: 365 DIAS
 FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2016

OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

SE REALIZO UN RELLENO PARA DAR NIVELES DE DESPLANTE, SE CONSTRUYO LA CIMENTACION A BASE DE ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/4-4, SE CONSTRUYERON LOS MUROS A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40, SE CONSTRUYO EL FIRME DE CONCRETO DE 7 CMS DE ESPESOR, APLANADOS EN MUROS, EMBOQUILLADOS, SE CONSTRUYO LA BASE PARA EL TINACO, REGISTRO DE SANARIO, SE CONSTRUYO LA RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS DE CAPACIDADES DIFERENTES, SE INSTALORON LA RED LECTRICA, HIDRAULICA Y SANITARIA, SE COLOCARON LAS PUERTAS Y VENTANAS, ASI MISMOS LOS MUEBLES SANBITARIOS, SE APLICO LA PINTURA Y SE DEJO LOS PREPARATIVOOS PARA LA INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO.

METAS ALCANZADAS:	UNIDAD:	<u>UNIDAD</u>	CANTIDAD:	<u>1.00</u>
POBLACION BENEFICIADA:	<u>308 PERSONAS</u>	LOCALIDADES BENEFICIADAS:	<u>UNA</u>	


INVERSION VALIDADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO SE REALIZO EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACION, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

ACTA DE CABILDO
18

FECHA
24/08/2016

INVERSION (\$)
\$370,000.00



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
TRIENIO 2016 - 2018

CONTIGO
CONSTRUIAMOS
FUTURO

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02

RAMO GENERAL 33 FONDO III 2016

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato

MODIFICACIONES (Reduccion de Monto)

No. DE CONVENIO DE REDUCCION

1

IMPORTE (\$) \$26,480.80

INVERCION EJERCIDA

Nos. ESTIMACION	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	05 DE NOVIEMBRE DE 2016	DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	\$ 122,860.89	\$ 37,599.67
ESTIMACION No. 2 (DOS) TRABAOS EJECUTADOS	22 DE DICIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 16 DE NOVIEMBRE 2016	\$ 176,023.50	\$ 53,869.26
ESTIMACION No.3 (TRES) CONCEPTOS NO PREVISTOS	27 DE DICIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 16 DE NOVIEMBRE 2016	\$ 23,220.36	\$ 7,106.24
ESTIMACION No.4 (CUATRO) CANTIDADES ADICIONALES "INIQUITO"	27 DE DICIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 16 DE NOVIEMBRE 2016	\$ 14,675.42	\$ 12,435.42
IMPORTE DEL CONTRATO (\$):	\$	363,260.97	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	\$ 336,780.17
IMPORTE DEDUCCIONES (\$):	\$	111,010.59		
IMPORTE DEL CONVENIO (\$):	\$	26,480.80		
IMPORTE TOTAL REDUCIDO (\$):	\$	336,780.17		

TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECERCIÓN, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02

RAMO GENERAL 33 FONDO III 2016

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato

CONTIGO
CONSTRUIMOS
FUTURO

ENTREGA - RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA HACE ENTREGA: AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR EL CONTRATISTA: CASTELLANOS DE VH S. DE R.L. DE C.V.

CARGO: REGESANTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA: C. JORGE LUIS JIMENEZ ZAPATA

INTERVIENEN EN EL ACTO

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. MIGUEL ANGEL DE J. PAZ MEDINA

CARGO: COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL RAMO 33

NOMBRE Y FIRMA: C.P. LINDERMAN PEREZ ARCOS

COMITÉ DE OBRA

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA: ROSALDIA MAY LOPEZ

CARGO: SECRETARIO

NOMBRE Y FIRMA: YESENIA DE LA CRUZ GOMEZ

CARGO: TESORERO

NOMBRE Y FIRMA: MORELIA SANSORES MAY

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

NOMBRE Y FIRMA: MARIA ISABEL MORALES MAY

CARGO: SEGUNDO VOCAL

NOMBRE Y FIRMA: OLGA LIDIA DURAN HERNANDEZ

CARGO: TERCER VOCAL

NOMBRE Y FIRMA: MELVIS IVET HERNANDEZ DURAN



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL
TRIENIO 2016-2018

JEFE DE SECTOR
POB SAN CARLOS