

OP 065



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
TRIENIO 2016 - 2018
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02

CONTIGO
CONSTRUIMOS
FUTURO

RAMO GENERAL 33 FONDO III 2016

Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato

FECHA: 06 DE DICIEMBRE DE 2016

D M A

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP065.- CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN EL EJIDO POMONA 1a. SECCION

LOCALIDAD: 064.- EJIDO POMONA 1ra. SECCION

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO.

PROGRAMA: RAMO GENERAL 33 FONDO III 2016.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K012.- EDIFICIOS PUBLICOS

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: UNIDAD CANTIDAD: 1.00

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 03 DE OCTUBRE DE 2016

TERMINACION PROGRAMADO: 16 DE NOVIEMBRE DE 2016

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CASTELLANOS DE VH S. DE R.L. DE C.V.

RFC: CVH150603IM7

DOMICILIO: CALLE CEIBA 226 COL. SANTA FE LOC. PARRILLA 3ra. SECCION CENTRO TABASCO C.P. 86280

CONTRATO: CO-OP065-20/2016

IMPORTE: \$363,260.97

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

FECHA DE ADJUDICACION: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 03 DE OCTUBRE DE 2016

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 16 DE NOVIEMBRE DE 2016



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02

CONTIGO
CONSTRUIMOS
FUTURO

RAMO GENERAL 33 FONDO III 2016

Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 16A28232 IMPORTE: \$36,326.10 FECHA DE EXP: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA, S.A.

ANTICIPO:

FIANZA No.: 16A28229 IMPORTE: \$108,978.29 FECHA DE EXP: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA, S.A.

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 17A00035 IMPORTE: \$35,104.82 FECHA DE EXP: 06 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA, S.A.

VIGENCIA: 365 DIAS

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 03 DE OCTUBRE DE 2016

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2016

OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

SE REALIZO UN RELLENO PARA DAR NIVELES DE DESPLANTE, SE CONSTRUYO LA CIMENTACION A BASE DE ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/4-4, SE CONSTRUYERON LOS MUROS A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40, SE CONSTRUYO EL FIRME DE CONCRETO DE 7 CMS DE ESPESOR, APLANADOS EN MUROS, EMBOQUILLADOS, SE CONSTRUYO LA BASE PARA EL TINACO, REGISTRO DE SANARIO, SE CONSTRUYO LA RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS DE CAPACIDADES DIFERENTES, SE INSTALORON LA RED LECTRICA, HIDRAULICA Y SANITARIA, SE COLOCARON LAS PUERTAS Y VENTANAS, ASI MISIMOS LOS MUEBLES SANBITARIOS, SE APLICO LA PINTURA Y SE DEJO LOS PREPARATIVOOS PARA LA INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: UNIDAD CANTIDAD: 1.00

POBLACION BENEFICIADA: 372 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: UNA

INVERSION VALIDADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO SE REALIZO EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACION, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

ACTA DE CABILDO
18

FECHA
24/08/2016

INVERSION (\$)
\$370,000.00



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
 TRIENIO 2016 - 2018
 DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
 CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02

CONTIGO
 CONSTRUIMOS
 FUTURO

RAMO GENERAL 33 FONDO III 2016

Acta De entrega - Recepcion
 Obra por Contrato

MODIFICACIONES (Reduccion de Monto)

No. DE CONVENIO DE REDUCCION
1

IMPORTE (\$) \$12,212.74

INVERCION EJERCIDA

Nos. ESTIMACION	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	05 DE NOVIEMBRE DE 2016	DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	\$ 130,624.47	\$ 39,975.59
ESTIMACION No. 2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	22 DE DICIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 16 DE NOVIEMBRE 2016	\$ 177,492.71	\$ 54,318.88
ESTIMACION No.3 (TRES) CONCEPTOS NO PREVISTOS	27 DE DICIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 16 DE NOVIEMBRE 2016	\$ 23,220.36	\$ 7,106.24
ESTIMACION No.4 (CUATRO) CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO"	27 DE DICIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 16 DE NOVIEMBRE 2016	\$ 19,710.69	\$ 9,695.97
IMPORTE DEL CONTRATO (\$):	\$	363,260.97	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	\$ 351,048.23
IMPORTE DEDUCCIONES (\$):	\$	111,096.68		
IMPORTE DEL CONVENIO (\$):	\$	12,212.74		
IMPORTE TOTAL REDUCIDO (\$):	\$	351,048.23		

TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCION, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02

RAMO GENERAL 33 FONDO III 2016

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato

CONTIGO
CONSTRUIAMOS
FUTURO

ENTREGA - RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA HACE ENTREGA: AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR EL CONTRATISTA: CASTELLANOS DE VH S. DE R.L. DE C.V.

CARGO: REGRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA: C. JORGE LUIS JIMENEZ ZAPATA

INTERVIENEN EN EL ACTO
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: IIC. MIGUEL ANGEL DE J. PAZ MEDINA

CARGO: COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL RAMO 33

NOMBRE Y FIRMA: C.P. LINDERMAN PEREZ ARCOS

COMITÉ DE OBRA

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA: JOSE FRANCISO MARIN MARIN

CARGO: SECRETARIO

NOMBRE Y FIRMA: SILVIA DE LA TORRE GARCIA

CARGO: TESORERO

NOMBRE Y FIRMA: CARLOS MARIO MORENO MARIN

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

NOMBRE Y FIRMA: BENITO MARIN JIMENEZ

CARGO: SEGUNDO VOCAL

NOMBRE Y FIRMA: MANUEL SANCHEZ MARIN

CARGO: TERCER VOCAL

NOMBRE Y FIRMA: JULIAN MENDOZA SANTOS



JEFE DE SECTOR

EJ PCMONA 1RA SECC