

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 1753574 IMPORTE: \$155,258.08 FECHA DE EXP: 11 DE NOVIEMBRE DE 2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: ACE FIANZAS MONTERREY S.A.

ANTICIPO:

FIANZA No.: 1753584 IMPORTE: \$465,774.25 FECHA DE EXP: 11 DE NOVIEMBRE DE 2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: ACE FIANZAS MONTERREY S.A.

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 1774658 IMPORTE: \$155,257.94 FECHA DE EXP: 17 DE DICIEMBRE DE 2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: ACE FIANZAS MONTERREY S.A. VIGENCIA: 365 días
FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2016
FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 16 DE DICIEMBRE DE 2016



OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

DIRECCION DE OBRAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES
TRIENIO 2016-2018

CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL A BASE DE BLOQUE HUECO, REFORZADA CON CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE AREA DE ESTACIONAMIENTO MATERIAL DE REVESTIMIENTO, MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, COLOCACION DE MUEBLES SANITARIOS ANTIVANDALICOS, COLOCACION DE PROTECTORES DE HERRERIA EN VENTANAS, COLOCACION DE PORTONES ABATIBLES EN ACCESOS DE VEHICULOS, COLOCACION DE LAMPARAS Y REFLECTORES.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CANTIDAD: 1.00

POBLACION BENEFICIADA: 32, 579 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ (COL. OBRERA).

INVERSION VALIDADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACIÓN, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)
ACTA DE CABILDONO. 18	24 DE AGOSTO DE 2016	\$1,563,100.00

MODIFICACIONES (Ampliacion de Monto y Metas)

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)
---------------	-------	----------------

INVERSION EJERCIDA

Nos. ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	DEL 17 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$ 1,197,398.18	\$ 7,225.68
2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2016	\$ 16,597.42	\$ 100.16
3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES	DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2016	\$ 161,326.28	\$ 973.52
4 (CUATRO) CONCEPTOS NO PREVISTOS (FINIQUITA)	DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2016	\$ 177,257.49	\$ 1,069.67

IMPORTE DEL CONTRATO (\$):	\$ <u>1,552,580.84</u>	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	\$ <u>1,552,579.37</u>
IMPORTE DEL CONVENIO (\$):	\$ <u>1.47</u>		
IMPORTE DEDUCCIONES (\$):	\$ <u>9,369.03</u>	SALDO POR CANCELAR:	\$ <u>1.47</u>
IMPORTE TOTAL AMPLIADO (\$):			

**TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES Ó TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA **AL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD**

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR EL CONTRATISTA: **ARMADORA TABASQUEÑA, S.A. DE C.V**

CARGO: **ADMINISTRADOR UNICO**

NOMBRE Y FIRMA: **C. MANUEL SANTANDREU RAMIREZ**

RECIBE COMITÉ (X) DEPENDENCIA ()

POR EL COMITÉ COMUNITARIO (RECIBE DE CONFORMIDAD)

CARGO: **DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**

NOMBRE Y FIRMA: **ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA**

CARGO: **CONTRALOR MUNICIPAL**

NOMBRE Y FIRMA: **LIC. MIGUEL ANGEL DE JESUS PAZ MEDINA**

CARGO:

NOMBRE Y FIRMA:



DIRECCIÓN DE OBRAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

TRIENIO 2016-2018

DEPENDENCIA: _____

CARGO: _____

RAZONES: _____

NOMBRE Y FIRMA: _____