

OP 095



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
TRIENIO 2016 - 2018
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02

CONTIGO
CONSTRUIMOS
FUTURO

RAMO 33 FONDO III 2016
Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato

FECHA: 29 DE DICIEMBRE DE 2016

D M A

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP095.- CONTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CONSTITUCION ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y PUENTE CHASCHIN, COL. LUIS DONALDO COLOSIO 2ª. ETAPA.

LOCALIDAD: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO.

PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III 2016

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K002.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 305

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 10 DE DICIEMBRE DE 2016

TERMINACION PROGRAMADO: 24 DE DICIEMBRE DE 2016

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: TOMAS MALDONADO ACOPA

RFC: MAAT591220HS7

DOMICILIO: FRACC. EL PARAISO AVE LOS TECOLOTES MZ 4 LT 18 S/N COL. PARRILLA 1a SECC. VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, C.P. 86195

CONTRATO: CO-OP095-29/2016

IMPORTE: \$408,643.32

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

FECHA DE ADJUDICACION: 02 DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 10 DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 24 DE DICIEMBRE DE 2016



RAMO 33 FONDO III 2016
 Acta De entrega - Recepcion
 Obra por Contrato

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 2050889 IMPORTE: \$40,864.33 FECHA DE EXP: 07 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX, S.A.

ANTICIPO:

FIANZA No.: N/A IMPORTE: FECHA DE EXP:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA:

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 2060299 IMPORTE: \$36,597.65 FECHA DE EXP: 29 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX, S.A. VIGENCIA: 365 DIAS

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 10 DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 24 DE DICIEMBRE DE 2016

OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

SE REALIZO LA EXCAVACION DE ZANJA PARA LA COLOCACION DE LA RED, SE COLOCO LA PLANTILLA Y EL ACOSTILLAMIENTO DE ARENA DE RIO, SE COLOCO LA TUBERIA DE PVC HIDRAULICO PARA LA RED, SE REALIZO EL RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, SE COLOCARON LAS TOMAS DOMICILIARIAS A LOS HABITANTES A LA RED DE AGUA POTABLE, SE CONSTRUYERON REGISTROS PARA LAS TOMAS DOMICILIARIAS, SE CONSTRUYO LA CAJA DE VALVULAS, SE COLOCO LA VALVULA DE SECCIONAMIENTO.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 345.70

POBLACION BENEFICIADA: 32, 579 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: UNA

INVERSION VALIDADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACIÓN, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

ACTA DE CABILDO
25

FECHA
30/11/2016

INVERSION (\$)
\$414,936.43



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
 TRIENIO 2016 - 2018
 DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
 CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02

CONTIGO
 CONSTRUIAMOS
 FUTURO

RAMO 33 FONDO III 2016
 Acta De entrega - Recepcion
 Obra por Contrato

MODIFICACIONES (Reduccion de Monto)

No. DE CONVENIO DE AMPLIACION
1

IMPORTE (\$) \$42,666.80

INVERCION EJERCIDA

Nos. ESTIMACION	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	27 DE DICIEMBRE DE 2016	DEL 10 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2016	\$ 198,201.18	\$ 1,196.05
ESTIMACION No. 2 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO"	27 DE DICIEMBRE DE 2016	DEL 10 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2016	\$ 167,775.34	\$ 1,012.44

IMPORTE DEL CONTRATO (\$):	\$408,643.32	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	\$ 365,976.52
IMPORTE DEDUCCIONES (\$):	\$ 2,208.49		
IMPORTE DEL CONVENIO (\$):	\$42,666.80		
IMPORTE TOTAL REDUCIDO (\$):	\$ 365,976.52		

TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCION, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
 TRIENIO 2016 - 2018
 DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
 CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02

CONTIGO
 CONSTRUIMOS
 FUTURO

RAMO 33 FONDO III 2016
 Acta De entrega - Recepcion
 Obra por Contrato

ENTREGA - RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA HACE ENTREGA: AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR EL CONTRATISTA: TOMAS MALDONADO ACOPA

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

NOMBRE Y FIRMA: TOMAS MALDONADO ACOPA

Tomas Maldonado Acopa

INTERVIENEN EN EL ACTO
 POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: IIC. MIGUEL ANGEL DE J. PAZ MEDINA

CARGO: COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL RAMO 33

NOMBRE Y FIRMA: C.P. LINDERMAN PEREZ ARCOS

[Large signature block]

COMITÉ DE OBRA

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA: KARINA DEL PILAR CUJ DOMINGUEZ

K.C.

CARGO: SECRETARIO

NOMBRE Y FIRMA: FRANCISCA DEL CARMEN TUYU ORDOÑEZ

[Signature]

CARGO: TESORERO

NOMBRE Y FIRMA: ALINA CAMBRANIZ QUITERIO

[Signature]

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

NOMBRE Y FIRMA: ORLANDO HUGO GONGORA SANTOS

[Signature]


CARGO: SEGUNDO VOCAL

NOMBRE Y FIRMA: MARIA KARINA HERNANDEZ CUJ

M.K.D.

CARGO: TERCER VOCAL

NOMBRE Y FIRMA: MISAEI DOMINGUEZ CRUZ MISAEI.P.C



TENOSIQUE
 GOBIERNO MUNICIPAL
 TRIENIO 2016-2018
 JEFE DE SECTOR
 COL LUIS DONALDO COLON