

Total: 92

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengad o	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB15100049353	(Op034) Mantenimiento De Acceso De Terracería	OP034	Tabasco	Tenosique	Niños Héroes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Otros Proyectos	Terminad o	2013	\$137,870	\$137,870	\$137,870	\$137,870	\$137,870	\$137,870	\$137,870	100.00	\$0	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15100049293	(Op002) Op009-Mantenimiento De Casa De Salud	OP002	Tabasco	Tenosique	El Roblar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Salud	Terminad o	2014	\$90,000	\$85,896	\$85,896	\$85,896	\$85,896	\$85,896	\$85,896	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000492353	(Op003) Op018- Construcción De Sanitarios Con Biodegestores	OP003	Tabasco	Tenosique	Centro Usumacinta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Vivienda	Terminad o	2014	\$211,432	\$205,636	\$205,636	\$205,636	\$205,636	\$205,636	\$205,636	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES, SANITARIOS / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000492387	(Op004) Op012- Construcción De Sanitarios Con Biodegestores	OP004	Tabasco	Tenosique	Cerro Norte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Vivienda	Terminad o	2014	\$151,692	\$148,243	\$148,243	\$148,243	\$148,243	\$148,243	\$148,243	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES, SANITARIOS / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15100049242	(Op005) Op019-Mantenimiento A Escuela Primaria	OP005	Tabasco	Tenosique	Nuevo México	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Educación	Terminad o	2014	\$79,214	\$76,262	\$76,262	\$76,262	\$76,262	\$76,262	\$76,262	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000492445	(Op006) Op016-Mantenimiento A Escuela Primaria	OP006	Tabasco	Tenosique	Emiliano Zapata 3ra. Sección (Los Cedros)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Educación	Terminad o	2014	\$156,989	\$151,419	\$151,419	\$151,419	\$151,419	\$151,419	\$151,419	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15100049256	(Op007) Op012- Construcción De Dren Pluvial	OP007	Tabasco	Tenosique	Santo Tomás	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminad o	2014	\$672,106	\$663,253	\$663,253	\$663,253	\$663,253	\$663,253	\$663,253	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000492592	(Op008) Op013- Construcción De Dren De Aguas Negras	OP008	Tabasco	Tenosique	Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminad o	2014	\$119,679	\$117,056	\$117,056	\$117,056	\$117,056	\$117,056	\$117,056	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000492631	(Op009) Op014- Construcción De Sanitarios Con Biodegestores	OP009	Tabasco	Tenosique	Estapilla 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Vivienda	Terminad o	2014	\$32,213	\$31,580	\$31,580	\$31,580	\$31,580	\$31,580	\$31,580	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES, SANITARIOS / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000492700	(Op010) Op014-Mantenimiento De Casa De Salud	OP010	Tabasco	Tenosique	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Salud	Terminad o	2014	\$72,034	\$70,486	\$70,486	\$70,486	\$70,486	\$70,486	\$70,486	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000492734	(Op011) Op016- Construcción De Baños De Escuela Primaria	OP011	Tabasco	Tenosique	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Educación	Terminad o	2014	\$309,773	\$301,082	\$301,082	\$301,082	\$301,082	\$301,082	\$301,082	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES, BAÑO / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000492787	(Op012) Op017- Construcción De Red De Drenaje Sanitario Ila. Elase (Col. Guadalupe Tepeyac)	OP012	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminad o	2014	\$4,053,713	\$4,032,628	\$4,032,628	\$4,032,628	\$4,032,628	#####	#####	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000492823	(Op013) Op018- Construcción De Pozo Gemelo Para Sistema De Agua Potable	OP013	Tabasco	Tenosique	El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminad o	2014	\$2,613,318	\$2,554,082	\$2,554,082	\$2,554,082	\$2,554,082	#####	#####	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES, POZO / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000492872	(Op014) Op019- Construcción De Pozo Profundo	OP014	Tabasco	Tenosique	Gregorio Méndez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminad o	2014	\$2,956,000	\$2,872,307	\$2,872,307	\$2,872,307	\$2,872,307	#####	#####	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES, POZO / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000492927	(Op015) Op010-Mantenimiento De Jardín De Niños	OP015	Tabasco	Tenosique	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Educación	Terminad o	2014	\$126,520	\$123,682	\$123,682	\$123,682	\$123,682	\$123,682	\$123,682	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES, MANTENIMIENTO / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000493008	(Op016) Op017-Mantenimiento De Pozo Profundo	OP016	Tabasco	Tenosique	Hermenegildo Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminad o	2014	\$214,471	\$334,311	\$334,311	\$334,311	\$334,311	\$334,311	\$334,311	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES, POZO / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000493081	(Op017) Op017-Mantenimiento De Red De Drenaje Sanitario	OP017	Tabasco	Tenosique	Redención del Campesino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminad o	2014	\$707,211	\$695,182	\$695,182	\$695,182	\$695,182	\$695,182	\$695,182	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000493033	(Op018) Op014- Construcción De Pozos Con Concreto Hidráulico	OP018	Tabasco	Tenosique	San Isidro las Pozas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Vivienda	Terminad o	2014	\$81,041	\$78,857	\$78,857	\$78,857	\$78,857	\$78,857	\$78,857	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES, PISOS / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000493121	(Op019) Op017- Construcción De Pisos De Concreto Armado	OP019	Tabasco	Tenosique	Pomona 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Vivienda	Terminad o	2014	\$80,154	\$76,981	\$76,981	\$76,981	\$76,981	\$76,981	\$76,981	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES, PISOS / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15100049364	(Op020) Op016- Construcción De Comedor Escolar	OP020	Tabasco	Tenosique	San Isidro las Pozas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Educación	Terminad o	2014	\$123,475	\$119,255	\$119,255	\$119,255	\$119,255	\$119,255	\$119,255	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000493463	(Op029) Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Cubierta Autoportante Primera Etapa (Item. 2014)	OP029	Tabasco	Tenosique	Álvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Deporte	Terminad o	2014	\$793,619	\$759,495	\$759,495	\$759,495	\$759,495	\$759,495	\$759,495	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES, CANCHA / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000493694	(Ad001) Ad004- Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (Adquisición De Armas Y Equipo Policial)	AD001	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Seguridad	Terminad o	2014	\$1,868,655	\$1,868,655	\$1,868,655	\$1,868,655	\$1,771,872	\$1,771,872	\$1,771,872	94.82	\$0	Piezas	0	0.00	34.00	Financiera: REFRENDO SUBSEMN 2014 - SE REFRENDA / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES, PAQUETE / Registro: REFRENDO SUBSEMN 2014, SE VUELVE A REFRENAR, ESTO FUE ADQUISICION DE ARMAS A SEDENA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000491424	(Op030) Rehabilitación De Calles Hasta Nivel De Base Hidráulica Del Fracc. Las Brisas En El Municipio De Tenosique	OP031	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Urbanización	Terminad o	2015	\$1,740,342	\$2,151,197	\$2,151,197	\$2,151,197	\$2,151,97	\$2,151,97	\$2,151,97	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000491478	(Op032) Construcción De Drenaje Pluvial En El Fracc. Las Brisas En El Municipio De Tenosique	OP032	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminad o	2015	\$731,049	\$708,266	\$708,266	\$708,266	\$708,266	\$708,266	\$708,266	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000492087	(Op001) Op015- Construcción De Camino Cosadero Del Km 2-000 Al 4-000	OP001	Tabasco	Tenosique	Los Riales de San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Otros Proyectos	Terminad o	2014	\$869,429	\$869,429	\$869,429	\$869,429	\$869,429	\$869,429	\$869,429	100.00	\$0	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1510005023408	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública Y Equipamiento (Adq. De Armas)	AD013	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Seguridad	Terminad o	2015	\$200,000	\$194,902	\$194,902	\$194,902	\$194,902	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: SUBSEMN 2015, SE REFRENDA / Fisica - / Registro: PROYECTO NO CONCLUIDO, SE REFRENDA, (SE DA POR CONCLUIDO PARA INGRESAR EN 2016 CON OTRO NUMERO DE PROYECTO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB151000502447	Red Nacional De Telecomunicaciones (Adq. De 2 Terminales Digitales Móviles)	AD014	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Seguridad	Terminad o	2015	\$112,500	\$108,397	\$108,397	\$108,397	\$108,397	\$108,397	\$108,397	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES, EQUIPO / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000502433	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública - Equipamiento (Adq. De 2 Pickups Doble Cabina)	AD015	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Seguridad	Terminad o	2015	\$1,200,000	\$1,158,000	\$1,158,000	\$1,158,000	\$1,158,000	\$1,158,000	\$1,158,000	100.00	\$0	Vehiculos	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000502441	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública - Profesionalización (Adq. De Herramienta Se Seguimiento Y Control)	AD016	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Seguridad	Terminad o																

Total: 92

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB151000493531	(Op034) Mantenimiento De Acceso De Terracería	OP034	Tabasco	Tenosique	Niños Héroes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$137,870	\$137,870	\$137,870	\$137,870	\$137,870	\$137,870	\$137,870	100.00	\$0	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1510005032470	Sistema Nacional De Información - Equipamiento (Adq. De 8 Cámaras Digitales)	AD018	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Seguridad	Terminado	2015	\$56,000	\$55,958	\$55,958	\$55,958	\$55,958	\$55,958	\$55,958	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES, EQUIPO / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1510005032487	Sistema Nacional De Información - Equipamiento (Software)	AD019	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Seguridad	Terminado	2015	\$15,000	\$14,558	\$14,558	\$14,558	\$14,558	\$14,558	\$14,558	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES, SOFTWARE / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1510005032495	Sistema Nacional De Información - Equipamiento (Licencia De Antivirus)	AD020	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Seguridad	Terminado	2015	\$22,500	\$1,705	\$1,705	\$1,705	\$1,705	\$1,705	\$1,705	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES, LICENCIAS / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1510005032505	Sistema Nacional De Información - Equipamiento (Adq. De 2 Aires Acondicionados)	AD021	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Seguridad	Terminado	2015	\$16,000	\$14,716	\$14,716	\$14,716	\$14,716	\$14,716	\$14,716	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES, EQUIPO / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1510005032514	Mejoramiento Y Ampliación De La Comandancia De Seguridad Pública Municipal De Tenosique	OP046	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Seguridad	Terminado	2015	\$1973,600	\$1973,368	\$1973,368	\$1973,368	\$1973,368	\$1973,368	\$1973,368	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1510005032601	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle 10 Tramo: Malacón - Calle 61	OP035	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Subsidios	U008 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Urbanización	Terminado	2015	\$3,992,000	\$3,988,448	\$3,988,448	\$3,988,448	\$3,988,448	#####	#####	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1510005032619	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Caoba, Col. Luis Gómez Zepeda	OP036	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Subsidios	U008 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Urbanización	Terminado	2015	\$3,992,000	\$3,992,000	\$3,992,000	\$3,992,000	\$3,992,000	#####	#####	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1510005033895	Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Calle 10 (Col. Pueblo Nuevo)	OP037	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$394,926	\$719,705	\$719,705	\$719,705	\$719,705	\$719,705	\$719,705	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1510005033891	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle 10 Tramo: Malacón A Calle 47 Y Calle 55 A Calle 61 (Col. Pueblo Nuevo)	OP038	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$952,320	\$1,102,106	\$1,102,106	\$1,102,106	\$1,102,106	\$1,102,106	\$1,102,106	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1510005033892	Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Calle Caoba (Col. Luis Gómez Zepeda)	OP039	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$341,164	\$397,987	\$397,987	\$397,987	\$397,987	\$397,987	\$397,987	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1510005033894	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Caoba (Col. Luis Gómez Zepeda)	OP040	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1904,786	\$1,548,427	\$1,548,427	\$1,548,427	\$1,548,427	\$1,548,427	\$1,548,427	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1510005033895	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Ignacio Allende (Col. Héroes De Nacoar)	OP042	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$395,616	\$317,497	\$317,497	\$317,497	\$317,497	\$317,497	\$317,497	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1510005033898	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Francisco I. Madero (Col. Héroes De Nacoar)	OP043	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$386,673	\$142,742	\$142,742	\$142,742	\$142,742	\$142,742	\$142,742	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1510005033900	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle 40 (Col. La Frinchona)	OP045	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$734,919	\$643,974	\$643,974	\$643,974	\$643,974	\$643,974	\$643,974	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1510005033909	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle 26 Entre Calle 43 A La Calle 55	OP047	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1347,567	\$1342,209	\$1342,209	\$1342,209	\$1342,209	\$1342,209	\$1342,209	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1510005033920	Construcción De Red De Agua Potable De La Calle 26 Tramo Entre Calle 45 Y Calle 55	OP048	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1069,013	\$993,829	\$993,829	\$993,829	\$993,829	\$993,829	\$993,829	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1510005033926	Construcción De Unidad Básica De Salud (Col. Cortez)	OP049	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Salud	Terminado	2015	\$498,873	\$478,362	\$478,362	\$478,362	\$478,362	\$478,362	\$478,362	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1510005033928	Construcción De Unidad Básica De Salud	OP050	Tabasco	Tenosique	El Xotal Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Salud	Terminado	2015	\$502,154	\$462,280	\$462,280	\$462,280	\$462,280	\$462,280	\$462,280	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1510005033930	Construcción De Unidad Básica De Salud	OP051	Tabasco	Tenosique	El Bujcal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Salud	Terminado	2015	\$501,690	\$425,070	\$425,070	\$425,070	\$425,070	\$425,070	\$425,070	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1510005033932	Construcción De Pisos De Concreto Armado (Col. Luis Donato Coloso)	OP052	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Vivienda	Terminado	2015	\$219,782	\$213,724	\$213,724	\$213,724	\$213,724	\$213,724	\$213,724	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1510005033934	Construcción De Pisos De Concreto Armado (Col. San Juan)	OP053	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Vivienda	Terminado	2015	\$180,935	\$176,867	\$176,867	\$176,867	\$176,867	\$176,867	\$176,867	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1510005033938	Construcción De Pisos De Concreto Armado (Col. Pueblo Unido)	OP054	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Vivienda	Terminado	2015	\$172,432	\$168,720	\$168,720	\$168,720	\$168,720	\$168,720	\$168,720	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1510005033939	Construcción De Pisos De Concreto Armado (Col. Héroes De Nacoar)	OP055	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Vivienda	Terminado	2015	\$80,789	\$78,901	\$78,901	\$78,901	\$78,901	\$78,901	\$78,901	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1510005033945	Construcción De Pisos De Concreto Armado (Col. Guadalupe Tenosique)	OP056	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Vivienda	Terminado	2015	\$74,217	\$72,642	\$72,642	\$72,642	\$72,642	\$72,642	\$72,642	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1510005033943	Construcción De Pisos De Concreto Armado (Col. Obispa)	OP057	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Vivienda	Terminado	2015	\$92,817	\$117,928	\$117,928	\$117,928	\$117,928	\$117,928	\$117,928	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1510005033945	Construcción De Pisos De Concreto Armado (Col. Cocoyotl)	OP058	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Vivienda	Terminado	2015	\$320,074	\$350,540	\$350,540	\$350,540	\$350,540	\$350,540	\$350,540	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1510005033947	Construcción De Pisos De Agua Pluvial En La Calle 48 (Col. Cocoyotl)	OP059	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$448,662	\$570,588	\$570,588	\$570,588	\$570,588	\$570,588	\$570,588	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES, PASOS / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15100050376610	Acondicionamiento De																											

Total: 92

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
TAB151000493531	(Op034) Mantenimiento De Acceso De Terracería	OP034	Tabasco	Tenosique	Niños Héroes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$137,870	\$137,870	\$137,870	\$137,870	\$137,870	\$137,870	\$137,870	100.00	\$0	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
TAB151000576710	Rehabilitación Con Mezcla Asfáltica En La Calle 33 Entre Calle 50 Y Calle 60 (Col. Benito Juárez)	OP067	Tabasco	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Urbanización	Terminado	2015	\$689,955	\$667,089	\$667,089	\$667,089	\$667,089	\$667,089	\$667,089	\$667,089	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,917	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000576833	Rehabilitación Con Mezcla Asfáltica En Calle 40 Entre Calle 17 Y Calle 21 (Col. Cocoyol)	OP068	Tabasco	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Urbanización	Terminado	2015	\$137,951	\$124,109	\$124,109	\$124,109	\$124,109	\$124,109	\$124,109	\$124,109	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000576835	Rehabilitación Con Mezcla Asfáltica En Calle del Cendi Entre Calle 26 Y Calle Venustiano Carranza (Col. Lázaro Cárdenas)	OP069	Tabasco	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Urbanización	Terminado	2015	\$439,807	\$429,284	\$429,284	\$429,284	\$429,284	\$429,284	\$429,284	\$429,284	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000577693	Rehabilitación Con Mezcla Asfáltica En La Calle Flores Magón (Col. Luis Donaldo Colosio)	OP070	Tabasco	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Urbanización	Terminado	2015	\$352,305	\$322,688	\$322,688	\$322,688	\$322,688	\$322,688	\$322,688	\$322,688	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000577719	Rehabilitación Con Mezcla Asfáltica En La Calle Graíral (Col. Luis Donaldo Colosio)	OP071	Tabasco	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Urbanización	Terminado	2015	\$415,086	\$385,794	\$385,794	\$385,794	\$385,794	\$385,794	\$385,794	\$385,794	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000577718	Rehabilitación Con Mezcla Asfáltica En La Calle Niños Héroes (Col. Niños De Nacozari)	OP072	Tabasco	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Urbanización	Terminado	2015	\$263,240	\$252,368	\$252,368	\$252,368	\$252,368	\$252,368	\$252,368	\$252,368	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000577833	Construcción De Red De Agua Potable De La Calle 28 Tramo: Entre Calle 15 Y La Calle Maculís (Col. Luis Gómez Zapata)	OP081	Tabasco	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$532,277	\$387,765	\$387,765	\$387,765	\$387,765	\$387,765	\$387,765	\$387,765	100.00	\$0	Metros lineales	2,126	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000577835	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De La Calle 26 Tramo: Entre Calle 35 Y La Calle Maculís (Col. Luis Gómez Zapata)	OP082	Tabasco	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1421507	\$1367,482	\$1367,482	\$1367,482	\$1367,482	\$1367,482	\$1367,482	\$1367,482	100.00	\$0	Metros lineales	2,126	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000577862	Construcción De Pisos De Concreto Armado	OP089	Tabasco	Tenosique	Corregidora Ortiz de Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Vivienda	Terminado	2015	\$10,283	\$10,283	\$10,283	\$10,283	\$10,283	\$10,283	\$10,283	\$10,283	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000578586	Construcción De Pisos Con Concreto Armado	OP090	Tabasco	Tenosique	Niños Héroes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Vivienda	Terminado	2015	\$99,510	\$99,510	\$99,510	\$99,510	\$99,510	\$99,510	\$99,510	\$99,510	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000578687	Construcción De Pisos Con Concreto Armado	OP091	Tabasco	Tenosique	Corfijo Nuevo Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Vivienda	Terminado	2015	\$88,791	\$86,962	\$86,962	\$86,962	\$86,962	\$86,962	\$86,962	\$86,962	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000578703	Construcción De Pisos Con Concreto Armado	OP092	Tabasco	Tenosique	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Vivienda	Terminado	2015	\$53,342	\$52,286	\$52,286	\$52,286	\$52,286	\$52,286	\$52,286	\$52,286	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000578733	Construcción De Pisos Con Concreto Armado	OP093	Tabasco	Tenosique	Los Rieles de San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Vivienda	Terminado	2015	\$54,598	\$53,527	\$53,527	\$53,527	\$53,527	\$53,527	\$53,527	\$53,527	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000578776	Ald. De Un Kit De Rb De Programación Para Equipo De Radiocomunicación De La Dir. De Seguridad Pública Municipal	AD029	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Seguridad	Terminado	2015	\$10,500	\$10,333	\$10,333	\$10,333	\$10,333	\$10,333	\$10,333	\$10,333	100.00	\$0	Equipamiento	119	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES, KIT / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000578837	Remodelación De La Calle 26 Avenida Principal	OP060	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Subsidios	1017 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Urbanización	Terminado	2015	\$4,990,000	\$4,990,000	\$4,990,000	\$4,990,000	\$4,990,000	#####	#####	#####	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000578855	Alumbrado Público En Calles Diversas	OP061	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Subsidios	1017 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Urbanización	Terminado	2015	\$1,996,000	\$1,996,000	\$1,996,000	\$1,994,324	\$380,924	\$380,924	\$378,626	\$378,626	19.08	\$0	Luminares	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015, SE REFRENDA (SE DA POR CONCLUIDO PARA INCARSER EN 2016 CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000578873	Construcción Del Mercado Popular De Tenosique	OP062	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Subsidios	1017 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Urbanización	Terminado	2015	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,866,650	\$139,780	\$139,780	\$138,144	\$138,144	46.65	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	49.00	Financiera - / Fisica - / Registro: CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015, SE REFRENDA (SE DA POR CONCLUIDO PARA INCARSER EN 2016 CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000578915	Construcción Del Parque Deportivo De Beixol, Tercera Etapa	OP063	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Subsidios	1008 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Deporte	Terminado	2015	\$3,992,000	\$3,894,643	\$3,894,643	\$3,894,643	\$3,894,643	#####	#####	#####	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000580318	Rehabilitación Del Sistema Integral De Agua Potable Del Pobl. Cortijo Nuevo Ira Sección, Municipio De Tenosique, Tab.	OP075	Tabasco	Tenosique	Corfijo Nuevo Ira. Sección	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$2,913,722	\$2,913,722	\$2,039,606	\$2,849,627	\$2,042,390	#####	#####	#####	70.30	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROSSAPYS 2015, SE REFRENDA (SE DA POR CONCLUIDO PARA INCARSER EN 2016 CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000580405	Rehabilitación Del Sistema Integral De Agua Potable Del Ej. Francisco I. Madero Ríos Y Ej. Cortijo Nuevo Ira. Sección, Municipio De Tenosique, Tab.	OP076	Tabasco	Tenosique	Francisco I. Madero Ríos	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$4,551,299	\$4,551,299	\$3,851,910	\$4,444,510	\$2,092,007	#####	#####	#####	45.97	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROSSAPYS 2015, SE REFRENDA (SE DA POR CONCLUIDO PARA INCARSER EN 2016 CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000580402	Construcción De Planta Potabilizadora Integral, En El Pobl. La Palma, Municipio De Tenosique, Tab.	OP077	Tabasco	Tenosique	La Palma	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$10,084,049	\$10,084,049	\$7,058,834	\$9,800,692	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROSSAPYS 2015, SE REFRENDA (SE DA POR CONCLUIDO PARA INCARSER EN 2016 CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000580404	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable De La Planta Potabilizadora La Palma-Ej. Benito Juárez Ira. Sección Y Rehabilitación De Sistemas De Distribución En Cuatro Locales	OP078	Tabasco	Tenosique	La Palma	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,338,385	\$5,338,385	\$3,736,869	\$5,236,288	\$4,645,624	#####	#####	#####	87.02	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROSSAPYS 2015, SE REFRENDA (SE DA POR CONCLUIDO PARA INCARSER EN 2016 CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000580409	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable De La Planta Potabilizadora La Palma Al Entronque Santa Cruz Y Rehabilitación De La Línea De Distribución En Cuatro Locales	OP079	Tabasco	Tenosique	La Palma	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$8,533,679	\$8,533,679	\$5,973,575	\$8,456,765	\$7,633,314	\$7,633,314	\$7,587,253	\$7,587,253	89.45	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROSSAPYS 2015, SE REFRENDA (SE DA POR CONCLUIDO PARA INCARSER EN 2016 CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151000580406	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Del Entronque Santa Cruz Ej. El Palmer-Ej. Nueva Esperanza E Interconexión A Sistemas De Distribución En Cuatro Locales	OP080	Tabasco	Tenosique	La Palma	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,493,429	\$5,493,427	\$3,845,400	\$5,372,708	\$4,807,271	\$4,807,271	#####	#####	#####	87.51	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROSSAPYS 2015, SE REFRENDA (SE DA POR CONCLUIDO PARA INCARSER EN 2016 CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB151000580409	Rehabilitación Del Sistema Integral De Agua Potable Del Pobl. Rancho Grande, Municipio De Tenosique, Tab.	OP073	Tabasco	Tenosique	Rancho Grande	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$3,347,516	\$3,347,518	\$2,343,261	\$3,156,018	\$2,769,920	#####	#####	#####	82.75	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera - / Fisica - / Registro: PROSSAPYS 2015, SE REFRENDA (SE DA POR CONCLUIDO PARA INCARSER EN 2016 CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15100058																													

Total: 92

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1515010049.3531	(Cp034) Mantenimiento De Acceso De Terracería	OPO34	Tabasco	Tenosique	Niños Héroes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$137,870	\$137,870	\$137,870	\$137,870	\$137,870	\$137,870	\$137,870	100.00		Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1515040059.7924	Construcción De Banquetas De Concreto Hidráulico En Calle 10, Tramo Máscón Y La Calle 41, Col. Pueblo Nuevo	OPO02	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Urbanización	Terminado	2015	\$304,338	\$304,338	\$304,338	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,653	0.00	0.00	Financiera: FISM 2015, SE REFRENDA / Física: / Registro: PROYECTO NO CONCLUIDO, SE REFRENDA (SE DA POR CONCLUIDO PARA INICIARSE EN 2016 CON OTRO NUMERO DE PROYECTO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1515040059.7947	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Primera Etapa	OPO03	Tabasco	Tenosique	Javier Rojo Gómez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Urbanización	Terminado	2015	\$781,801	\$781,801	\$781,801	\$781,801	\$781,801	\$781,801	\$781,801	100.00	\$0	Metros lineales	387	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR